

(様式2)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

令和4年3月

(2) 評価の方法

本市の附属機関である八潮市立小中学校施設建設委員会において、施設整備計画の目標に基づき事後評価を実施した。
評価結果は市のホームページで公表する。

4. 総合的な所見

新型コロナウイルス感染症の影響を受けて事業が令和3年度への繰越となったが、同年度中に事業を実施し、施設の老朽化対策、教育環境の質的な向上を図ることができ、施設整備計画の目標を達成した。

5. 各目標の達成状況

(1) 公立の義務教育諸学校等施設の老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

大原中学校特別教室棟について、老朽化している外壁、屋上防水及び内部仕上の改修工事を実施し、経年による建物の損耗、機能低下を改善することができた。

(2) 地震、津波等の災害に備えるための整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

該当事業なし

(3) 防犯対策など安全性の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

該当事業なし

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

大原中学校特別教室棟について、老朽化したトイレの改修(和式便器の洋式化、湿式床の乾式化)を実施し、教育環境の質的向上を図ることができた。

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

該当事業なし

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

該当事業なし

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針			事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分			
大原中学校	(1)	06	大規模改造(老朽)	校	R	R3.3～R3.11	R3.11.30	
大原中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R3.3～R3.11	R3.11.30	