

施策評価シート（対象：R3年度実施施策）

総合計画の体系	章（施策の柱）	5	都市基盤・環境	担当部	●都市デザイン部		
	節	1	自然と調和した都市空間づくり				

1. 節の概要

※●は評価主体

分野別将来目標 （10年後の八潮市では）	道路、公園、上下水道等の都市基盤及び公共交通の整備や、自然と調和した良好な環境と景観に配慮した街並みの形成が進み、やすらぎと潤いを感じながら、市民が安全・快適に暮らしています。また、市民が、主体的に美化活動や環境活動等に取り組み、地域の生活環境を守るまちとなっています。	基本目標	自然環境と調和した均衡ある土地利用が図られたまちづくりが進められています。また、地域の特性を活かしたまちづくりが進められています。
-------------------------	---	------	---

2. 実施結果

成果指標	現状値	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度
		計画・目標	計画・目標	計画・目標	計画・目標	計画・目標	計画・目標	計画・目標	計画・目標	計画・目標	計画・目標
		実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績
① 土地利用方針図に沿った土地利用が図られている面積	372.3ha	—	—	—	—	392.4ha	—	—	—	—	446.6ha
	—	372.3ha	372.3ha	372.3ha	372.3ha	390.4ha	390.4ha				
② 都市計画制度や「八潮市みんなでつくる美しいまちづくり条例」により地域特性を活かしたまちづくりが行われている面積	48.3ha	—	—	—	—	92.3ha	—	—	—	—	166.3ha
	—	92.3ha	93.3ha	93.3ha	123.3ha	123.3ha	123.3ha				
③	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—										
④	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—										
⑤	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—										

施策の内容	R3年度 事業費（千円）	事務事業数	総合評価			担当課
			順調	概ね順調	遅れ	
1 均衡ある土地利用の推進	27,676	1	1	0	0	都市計画課
2 地域の特性を活かしたまちづくりの推進	7,502	2	1	1	0	都市計画課、開発建築課
3 都市核と地域核の形成	11,500	2	1	0	1	都市計画課
4						
5						
6						
7						
8						
9						
計	46,678	5	3	1	1	

総合計画の体系	章（施策の柱）	5	都市基盤・環境	評価主体（部名）	都市デザイン部
	節	1	自然と調和した都市空間づくり	評価者名	中村 史朗
評価主体が推進する施策の概要	<ul style="list-style-type: none"> ・都市計画制度等の運用により、自然環境と調和した均衡ある土地利用を推進します。 ・都市計画法に基づく開発許可等の事務を適正に執行します。 ・八潮市みんなで作る美しいまちづくり条例の運用により、地域特性を活かしたまちづくりを推進します。また、市民主体による活動へ支援します。 ・北部拠点まちづくり推進地区まちづくり計画に基づき、（仮称）外環八潮パーキングエリアの整備に併せ、交通施設の設置や流通業務機能や集客施設などを主体とした拠点の形成を図ります。 				

3. 節の分析（部が展開する節の分析）

施策の実施状況	(説明)		
	<ul style="list-style-type: none"> ・都市計画審議会を1回開催し、生産緑地地区の都市計画変更手続を行った。 ・都市計画マスタープランについて、現況特性の把握や課題整理、それらを踏まえた全体構想の検討を行った。 ・都市計画法に基づく開発行為許可申請等及びまちづくり条例に基づく開発事業申請等について適正に事務を執行した。 ・都市計画法の改正に伴い、市街化調整区域内の立地基準（既存の集落）を見直した。 ・（仮称）外環八潮スマートICについては、国の準備段階調査箇所を選定されたことから、関係機関との準備会を開催した。 		
課題	課題はほとんどない	ある程度課題がある	● 大きな課題がある
	<ul style="list-style-type: none"> ・第5次総合計画、緑の基本計画等との整合や社会経済状況の変化を見据えた都市計画マスタープランの見直しが必要である。 ・まちづくり条例の各開発事業手続に運用上の課題がある。 ・自主まちづくり活動の制度利用が少ないため、さらなる制度の周知を行う必要がある。 ・（仮称）外環八潮スマートICの新規事業化に向けて、引き続き国等の関係機関との協議・調整が必要である。また、（仮称）外環八潮スマートIC、（仮称）入谷東西線等の都市計画決定手続きに向け、関係機関との調整が必要である。さらに道の駅の検討については、スマートICの進捗状況を踏まえ検討していく必要がある。 		

4. 節の評価（部が展開する節の総合評価）

総合評価	評価理由
☆☆ 概ね順調	<ul style="list-style-type: none"> ・都市計画マスタープランの見直しに向け、都市計画マスタープラン策定委員会を立上げ、会議を3回開催した。 ・（仮称）外環八潮スマートICの計画的かつ効率的な準備・検討を行うための準備会を開催した。 ・まちづくり・景観推進会議を適宜行い、市民・事業者との協働による良好なまちづくりを誘導することができた。 <p>以上のことから、総合評価を概ね順調と判断した。</p>

☆☆☆：順調（最終目標達成に向け、順調に成果があがっている） ☆：遅れ（このままでは、最終目標の達成が難しい）

☆☆：概ね順調（最終目標達成に向け、やや遅れているが概ね順調）

5. 今後の方針（部が展開する節の方針）

方向性																																	
施策の展開方針	<p>(説明)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・第5次総合計画等や社会経済状況の変化に対応したまちづくりを進めていくため、八潮市都市計画マスタープランの見直しを行う。 ・まちづくり条例の運用状況を踏まえ、各開発事業に係る手続の見直しについて、検討を行う。 ・自主まちづくり活動について、周知及びPRを行う。 ・（仮称）外環八潮スマートICの新規事業化に向け、関係機関との調整を進めるとともに、国への要望活動を行う。 																																
■ 重点事業（部で5事業まで）																																	
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">章</th> <th colspan="2">施策コード</th> <th rowspan="2">施策の内容</th> <th rowspan="2">事務事業</th> </tr> <tr> <th>節</th> <th>施策</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>05</td> <td>01 01</td> <td>均衡ある土地利用の推進</td> <td>都市計画基本事業</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>05</td> <td>01 03</td> <td>都市核と地域核の形成</td> <td>北部拠点まちづくり事業</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>05</td> <td>01 02</td> <td>地域の特性を活かしたまちづくりの推進</td> <td>協働による開発事業</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>05</td> <td>01 02</td> <td>地域の特性を活かしたまちづくりの推進</td> <td>地区計画制度活用促進事業</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	章	施策コード		施策の内容	事務事業	節	施策	1	05	01 01	均衡ある土地利用の推進	都市計画基本事業	2	05	01 03	都市核と地域核の形成	北部拠点まちづくり事業	3	05	01 02	地域の特性を活かしたまちづくりの推進	協働による開発事業	4	05	01 02	地域の特性を活かしたまちづくりの推進	地区計画制度活用促進事業	5				
章	施策コード		施策の内容	事務事業																													
	節	施策																															
1	05	01 01	均衡ある土地利用の推進	都市計画基本事業																													
2	05	01 03	都市核と地域核の形成	北部拠点まちづくり事業																													
3	05	01 02	地域の特性を活かしたまちづくりの推進	協働による開発事業																													
4	05	01 02	地域の特性を活かしたまちづくりの推進	地区計画制度活用促進事業																													
5																																	

※施策（節）を推進する上で、次年度重点的に取り組む事業を5事業まで抽出

【別紙】節を構成する事務事業の評価結果（対象年度R3年度）

※■は評価主体を表す

NO.1

主 体	施策コード			事務事業名	主 要	戦 略	公 約	担当部	担当課	R3年度事業費 (決算額：千円)	課題	総合評価	方向性	投入資源	
	章	節	施策											事業費	労働量
■	05	01	01	都市計画基本事業	■		■	都市デザイン部	都市計画課	27,676	●	☆☆☆	現状のまま継続	増加	増加
■	05	01	02	地区計画制度活用促進事業				都市デザイン部	都市計画課	1,188	○	☆☆☆	現状のまま継続	増加	増加
■	05	01	02	協働による開発事業	■			都市デザイン部	開発建築課	6,314	○	☆☆	見直して継続	現状維持	増加
■	05	01	03	北部拠点まちづくり事業		■	■	都市デザイン部	都市計画課	11,500	○	☆☆☆	現状のまま継続	増加	増加
■	05	01	03	西部拠点形成事業				都市デザイン部	都市計画課	0	●	☆	現状のまま継続	増加	増加
										46,677	部の事業費計				

【課題】—：課題はほとんどない，○：ある程度課題がある，●：大きな課題がある / 【総合評価】☆☆☆：順調，☆☆：概ね順調，☆：遅れ

主体	施策コード			事務事業名	主要	戦略	公約	担当部	担当課	R3年度事業費 (決算額：千円)	課題	総合評価	方向性	投入資源		
	章	節	施策											事業費	労働量	
										46,677	部の事業費計					

【課題】—：課題はほとんどない，○：ある程度課題がある，●：大きな課題がある / 【総合評価】☆☆☆：順調，☆☆：概ね順調，☆：遅れ

施策評価シート（対象：R3年度実施施策）

総合計画の体系	章（施策の柱）	5	都市基盤・環境	担当部	●都市デザイン部		
	節	2	快適で住みやすい市街地づくり				

1. 節の概要

※●は評価主体

分野別将来目標 （10年後の八潮市では）	道路、公園、上下水道等の都市基盤及び公共交通の整備や、自然と調和した良好な環境と景観に配慮した街並みの形成が進み、やすらぎと潤いを感じながら、市民が安全・快適に暮らしています。また、市民が、主体的に美化活動や環境活動等に取り組み、地域の生活環境を守るまちとなっています。	基本目標	市街地の整備が進み、快適で住みやすいまちになっています。また、八潮駅周辺を中心として、良好な都市空間が形成され、多くの市民が集い、にぎわいのある街並みとなっています。
-------------------------	---	------	---

2. 実施結果

成果指標	現状値	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度
		計画・目標									
		実績									
① 大瀬古新田土地区画整理事業の進捗率 (街路築造率)	47.40%	—	—	—	—	75%	—	—	—	—	95%
	—	50.8%	54.1%	55.1%	55.2%	56.2%	55.7%				
② 西袋上馬場土地区画整理事業の進捗率 (街路築造率)	12.90%	—	—	—	—	40%	—	—	—	—	75%
	—	15.3%	17.0%	18.2%	18.2%	19.5%	19.3%				
③ 八潮南部東一体型特定土地区画整理事業の進捗率 (街路築造率)	62.50%	—	—	—	—	90%	—	—	—	—	100%
	—	64.2%	64.2%	64.6%	64.6%	65.5%	65.5%				
④	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑤	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

施策の内容	R3年度 事業費（千円）	事務事業数	総合評価			担当課
			順調	概ね順調	遅れ	
1 土地区画整理事業の推進	4,624,539	13	4	2	7	都市計画課、区画整理課
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
計	4,624,539	13	4	2	7	

総合計画の体系	章（施策の柱）	5	都市基盤・環境	評価主体（部名）	都市デザイン部
	節	2	快適で住みやすい市街地づくり	評価者名	中村 史朗
評価主体が推進する施策の概要	<ul style="list-style-type: none"> ・鶴ヶ曾根・二丁目土地区画整理事業については、調整池整備等を進め、早期換地処分を目指します。 ・西袋上馬場土地区画整理事業については、事業計画の見直しにより計画的且つ効率的な事業推進を図ります。 ・大瀬古新田及び八潮南部東一体型特定土地区画整理事業については、事業費確保に努め、計画的且つ効率的な事業展開の検討を行い事業を推進します。 ・八潮南部西一体型特定土地区画整理事業については、施行者である埼玉県を支援するとともに、連携して事業推進を図ります。 				

3. 節の分析（部が展開する節の分析）

施策の実施状況	(説明)		
	<ul style="list-style-type: none"> ・鶴二地区の街路築造及び建物移転率は共に99.7%、大古地区は55.7%、68.8%、西上地区は19.3%、26.9%、南部東地区は65.5%、71.3%となった。 ・西上地区は事業見直しの設計図及び事業計画の変更案を作成し地権者説明等を実施した。 ・南部西地区については施行者である埼玉県への支援を行い、進捗状況は、90.4%、93.8%となった。 ・事業費確保のための保留地の処分状況は、各地区合計で18区画1,502㎡、188,842,300円であった。 		
課題	課題はほとんどない	●ある程度課題がある	大きな課題がある
	<ul style="list-style-type: none"> ・多くの施行地区を同時に進めていることから、資金及び技術者不足等により全体的に事業が長期化しており、地権者の不満が高まっている。 ・保留地の整備に多くの時間と費用を要するため、事業費の確保が困難な状況にある。 		

4. 節の評価（部が展開する節の総合評価）

総合評価	評価理由
☆遅れ	<ul style="list-style-type: none"> ・国庫補助金の確保や保留地処分に努めたが、各地区において定めた成果指標「街路築造率」の目標達成には至らなかった状況である。 以上のことから総合評価を「遅れ」とした。

5. 今後の方針（部が展開する節の方針）

方向性	<input type="checkbox"/> 現状のまま推進 <input checked="" type="checkbox"/> 見直して推進 <input type="checkbox"/> 大幅に見直して推進																																
施策の展開方針	(説明) <ul style="list-style-type: none"> ・鶴二地区については、建物移転を完了し調整池及び位置指定道路の整備等を進め、早期の換地処分を目指す。 ・西上地区については、事業の見直しを進めると共に、西新一号線の早期開通を目指し計画的に事業を進める。 ・大古地区、南部東地区については、保留地処分や国庫補助金及び他会計からの繰入金等による事業費確保に努め、計画的且つ効率的な事業展開の検討を行い、事業推進を図る。 ・南部西地区については、施行者である埼玉県を継続的に支援し、連携して事業推進を図る。 																																
■重点事業（部で5事業まで）																																	
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">章</th> <th colspan="2">施策コード</th> <th rowspan="2">施策の内容</th> <th rowspan="2">事務事業</th> </tr> <tr> <th>節</th> <th>施策</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>05</td> <td>02 01</td> <td>土地区画整理事業の推進</td> <td>西袋上馬場土地区画整理事業</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>05</td> <td>02 01</td> <td>土地区画整理事業の推進</td> <td>鶴ヶ曾根・二丁目土地区画整理事業</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>05</td> <td>02 01</td> <td>土地区画整理事業の推進</td> <td>大瀬古新田土地区画整理事業</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>05</td> <td>02 01</td> <td>土地区画整理事業の推進</td> <td>八潮南部東一体型特定土地区画整理事業</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	章	施策コード		施策の内容	事務事業	節	施策	1	05	02 01	土地区画整理事業の推進	西袋上馬場土地区画整理事業	2	05	02 01	土地区画整理事業の推進	鶴ヶ曾根・二丁目土地区画整理事業	3	05	02 01	土地区画整理事業の推進	大瀬古新田土地区画整理事業	4	05	02 01	土地区画整理事業の推進	八潮南部東一体型特定土地区画整理事業	5				
章	施策コード		施策の内容	事務事業																													
	節	施策																															
1	05	02 01	土地区画整理事業の推進	西袋上馬場土地区画整理事業																													
2	05	02 01	土地区画整理事業の推進	鶴ヶ曾根・二丁目土地区画整理事業																													
3	05	02 01	土地区画整理事業の推進	大瀬古新田土地区画整理事業																													
4	05	02 01	土地区画整理事業の推進	八潮南部東一体型特定土地区画整理事業																													
5																																	

※施策（節）を推進する上で、次年度重点的に取り組む事業を5事業まで抽出

☆☆☆：順調（最終目標達成に向け、順調に成果があがっている） ☆：遅れ（このままでは、最終目標の達成が難しい）

☆☆：概ね順調（最終目標達成に向け、やや遅れているが概ね順調）

【別紙】節を構成する事務事業の評価結果（対象年度R3年度）

※■は評価主体を表す

NO.1

主体	施策コード			事務事業名	主要	戦略	公約	担当部	担当課	R3年度事業費 (決算額：千円)	課題	総合評価	方向性	投入資源	
	章	節	施策											事業費	労働量
■	05	02	01	稲荷伊草第二土地区画整理事業	■			都市デザイン部	区画整理課	226,119	—	☆☆☆	見直して継続	削減	現状維持
■	05	02	01	西袋上馬場土地区画整理事業	■			都市デザイン部	区画整理課	836,893	●	☆	見直して継続	増加	増加
■	05	02	01	大瀬古新田土地区画整理事業	■			都市デザイン部	区画整理課	624,625	●	☆	見直して継続	増加	増加
■	05	02	01	八潮南部東一体型特定土地区画整理事業	■			都市デザイン部	区画整理課	1,249,617	●	☆	見直して継続	増加	増加
■	05	02	01	鶴ヶ曾根・二丁目土地区画整理事業	■			都市デザイン部	区画整理課	75,672	○	☆☆	見直して継続	増加	増加
■	05	02	01	稲荷伊草第二土地区画整理促進事業	■			都市デザイン部	区画整理課	141,950	—	☆☆☆	見直して継続	削減	現状維持
■	05	02	01	八潮南部西一体型特定土地区画整理促進事業				都市デザイン部	区画整理課	117,108	—	☆☆☆	現状のまま継続	現状維持	現状維持
■	05	02	01	西袋上馬場土地区画整理促進事業	■			都市デザイン部	区画整理課	407,040	●	☆	見直して継続	増加	増加
■	05	02	01	大瀬古新田土地区画整理促進事業	■			都市デザイン部	区画整理課	255,200	●	☆	見直して継続	増加	増加
■	05	02	01	八潮南部東一体型特定土地区画整理促進事業	■			都市デザイン部	区画整理課	521,030	●	☆	見直して継続	増加	増加
■	05	02	01	鶴ヶ曾根・二丁目土地区画整理促進事業	■			都市デザイン部	区画整理課	50,000	○	☆☆	見直して継続	増加	増加
■	05	02	01	南部整備促進事業				都市デザイン部	区画整理課	119,286	—	☆☆☆	現状のまま継続	現状維持	現状維持
■	05	02	01	東部拠点形成事業				都市デザイン部	都市計画課	0	○	☆	現状のまま継続	現状維持	現状維持
										4,624,539	部の事業費計				

【課題】—：課題はほとんどない，○：ある程度課題がある，●：大きな課題がある / 【総合評価】☆☆☆：順調，☆☆：概ね順調，☆：遅れ

施策評価シート（対象：R3年度実施施策）

総合計画の体系	章（施策の柱）	5	都市基盤・環境	担当部	● 企画財政部	生活安全部
	節	3	快適で便利な道路・交通網づくり		建設部	都市デザイン部

1. 節の概要

※●は評価主体

分野別将来目標 （10年後の八潮市では）	道路、公園、上下水道等の都市基盤及び公共交通の整備や、自然と調和した良好な環境と景観に配慮した街並みの形成が進み、やすらぎと潤いを感じながら、市民が安全・快適に暮らしています。また、市民が、主体的に美化活動や環境活動等に取り組み、地域の生活環境を守るまちとなっています。	基本目標	市内の主要な幹線道路や生活道路等の整備や改良が進むとともに、公共交通が整備され、誰もが快適で便利に移動することができています。
-------------------------	---	------	---

2. 実施結果

成果指標	現状値	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度
	計画・目標	計画・目標	計画・目標	計画・目標	計画・目標	計画・目標	計画・目標	計画・目標	計画・目標	計画・目標	計画・目標
	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績
① 都市計画道路の整備率	72.20%	—	—	—	—	78%	—	—	—	—	84%
	—	74.1%	75.1%	77.8%	77.8%	78.1%	78.1%				
② 市道の改良整備率	73.30%	—	—	—	—	76%	—	—	—	—	79%
	—	74.4%	74.5%	74.7%	74.8%	75.8%	75.9%				
③	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
④	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑤	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

施策の内容	R3年度 事業費（千円）	事務事業数	総合評価			担当課
			順調	概ね順調	遅れ	
1 幹線道路の整備	186,964	2	1	1	0	道路治水課、都市計画課
2 生活道路の整備	157,096	2	1	1	0	道路治水課
3						
4 道路維持管理の充実	365,144	4	2	2	0	道路治水課
5 つくばエクスプレスの利便性の向上	58	1	0	1	0	交通防犯課
6 地下鉄8号線の導入の促進	455	1	0	1	0	企画経営課
7 バス交通の充実	34,702	1	0	1	0	交通防犯課
8						
9						
計	744,419	11	4	7	0	

総合計画の体系	章（施策の柱）	5	都市基盤・環境	評価主体（部名）	企画財政部
	節	3	快適で便利な道路・交通網づくり	評価者名	前田 秀明
評価主体が推進する施策の概要	地下鉄8号線の導入促進 ・市内を南北に縦断する都市鉄道の導入をめざし、関係自治体と連携して積極的な活動を行う。				

3. 節の分析（部が展開する節の分析）

施策の実施状況	(説明) 地下鉄8号線建設促進並びに誘致期成同盟会の一員として国土交通大臣、埼玉県知事、千葉県知事及び茨城県知事に対し、八潮～野田市間の先行整備及び茨城県西南部への延伸についての要望を行った。 また、交通政策審議会答申第198号で指摘されている「事業性確保に必要な需要の創出に繋がる沿線開発の取組等」及び「事業主体を含めた事業計画」策定に向けて、鉄道整備と連携したまちづくりを主眼として検討を行うことを目的として、同盟会において、整備検討調査に着手した。（令和3年度は11月8日に第1回委員会を開催した。）		
	課題はほとんどない	<input checked="" type="checkbox"/> ある程度課題がある	大きな課題がある
課題	平成28年4月20日の交通政策審議会の答申において、押上～野田市間が「東京圏の都市鉄道が目指すべき姿」を実現する上で意義のあるプロジェクトとして位置付けられたが、現段階では整備着手の時期が未定である。		

4. 節の評価（部が展開する節の総合評価）

総合評価	評価理由
☆☆ 概ね順調	同盟会の構成市町と連携し、要望活動や事業化に向けた課題の整理、検討などに取り組んでおり、概ね順調と評価した。

5. 今後の方針（部が展開する節の方針）

方向性	<input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま推進 <input type="checkbox"/> 見直して推進 <input type="checkbox"/> 大幅に見直して推進 <input type="checkbox"/> 重点化(拡充) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> その他			
施策の展開方針	(説明) 今後も同盟会の構成市町と連携した上で、国土交通大臣、埼玉県知事、千葉県知事及び茨城県知事に対し、地下鉄8号線建設の早期実現に向け、積極的な働きかけを行う。 また、令和3年度から令和6年度までの4か年をかけ、平成25年度及び26年度に実施した地下鉄8号線事業化調査以降の社会情勢の変化を踏まえ、八潮～野田市間の路線建設計画の検討、概算建設費・需要予測・収支予測の算定、費用便益分析等に関する調査を実施し、その結果を踏まえ、取組を進める。			
■重点事業（部で5事業まで）				
	施策コード	施策の内容		事務事業
	章 節 施策			
1	05 03 06	地下鉄8号線の導入の促進		地下鉄8号線導入促進事業
2				
3				
4				
5				

※施策（節）を推進する上で、次年度重点的に取り組む事業を5事業まで抽出

☆☆☆：順調（最終目標達成に向け、順調に成果があがっている） ☆：遅れ（このままでは、最終目標の達成が難しい）

☆☆：概ね順調（最終目標達成に向け、やや遅れているが概ね順調）

【別紙】節を構成する事務事業の評価結果（対象年度R3年度）

※■は評価主体を表す

NO. 1

主体	施策コード			事務事業名	主要	戦略	公約	担当部	担当課	R3年度事業費 (決算額：千円)	課題	総合評価	方向性	投入資源	
	章	節	施策											事業費	労働量
	05	03	01	都市計画道路整備事業	■			建設部	道路治水課	176,812	○	☆☆	見直して継続	増加	増加
	05	03	01	都市計画道路決定事業				都市デザイン部	都市計画課	10,152	○	☆☆☆	現状のまま継続	増加	増加
	05	03	02	道路改良等事業	■			建設部	道路治水課	150,805	○	☆☆	見直して継続	増加	増加
	05	03	02	用地取得事業				建設部	道路治水課	6,291	○	☆☆☆	現状のまま継続	増加	増加
	05	03	04	道路橋りょう管理事務				建設部	道路治水課	10,931	○	☆☆☆	現状のまま継続	現状維持	現状維持
	05	03	04	道路維持事業	■			建設部	道路治水課	245,804	●	☆☆	現状のまま継続	現状維持	現状維持
	05	03	04	橋りょう維持事業	■		■	建設部	道路治水課	90,035	○	☆☆☆	現状のまま継続	現状維持	現状維持
	05	03	04	道路管理事務				建設部	道路治水課	18,375	○	☆☆	見直して継続	増加	増加
	05	03	05	つくばエクスプレス利便性向上事業	■		■	生活安全部	交通防犯課	58	○	☆☆	現状のまま継続	増加	増加
■	05	03	06	地下鉄8号線導入促進事業				企画財政部	企画経営課	455	○	☆☆	現状のまま継続	現状維持	現状維持
	05	03	07	路線バス網整備促進事業	■		■	生活安全部	交通防犯課	34,702	○	☆☆	現状のまま継続	増加	増加
										455	部の事業費計				

【課題】—：課題はほとんどない，○：ある程度課題がある，●：大きな課題がある / 【総合評価】☆☆☆：順調，☆☆：概ね順調，☆：遅れ

主体	施策コード			事務事業名	主要	戦略	公約	担当部	担当課	R3年度事業費 (決算額：千円)	課題	総合評価	方向性	投入資源		
	章	節	施策											事業費	労働量	
										455 部の事業費計						

【課題】 —：課題はほとんどない, ○：ある程度課題がある, ●：大きな課題がある / 【総合評価】☆☆☆：順調, ☆☆：概ね順調, ☆：遅れ

施策評価シート（対象：R3年度実施施策）

総合計画の体系	章（施策の柱）	5	都市基盤・環境	担当部	●	生活安全部	企画財政部
	節	3	快適で便利な道路・交通網づくり		建設部	都市デザイン部	

1. 節の概要

※●は評価主体

分野別将来目標 （10年後の八潮市では）	道路、公園、上下水道等の都市基盤及び公共交通の整備や、自然と調和した良好な環境と景観に配慮した街並みの形成が進み、やすらぎと潤いを感じながら、市民が安全・快適に暮らしています。また、市民が、主体的に美化活動や環境活動等に取り組み、地域の生活環境を守るまちとなっています。	基本目標	市内の主要な幹線道路や生活道路等の整備や改良が進むとともに、公共交通が整備され、誰もが快適で便利に移動することができています。
-------------------------	---	------	---

2. 実施結果

成果指標	現状値	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度
	計画・目標	計画・目標	計画・目標	計画・目標	計画・目標	計画・目標	計画・目標	計画・目標	計画・目標	計画・目標	計画・目標
	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績
① 都市計画道路の整備率	72.20%	—	—	—	—	78%	—	—	—	—	84%
	—	74.1%	75.1%	77.8%	77.8%	78.1%	78.1%				
② 市道の改良整備率	73.30%	—	—	—	—	76%	—	—	—	—	79%
	—	74.4%	74.5%	74.7%	74.8%	75.8%	75.9%				
③	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
④	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑤	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

施策の内容	R3年度 事業費（千円）	事務事業数	総合評価			担当課
			順調	概ね順調	遅れ	
1 幹線道路の整備	186,964	2	1	1	0	道路治水課、都市計画課
2 生活道路の整備	157,096	2	1	1	0	道路治水課
3						
4 道路維持管理の充実	365,144	4	2	2	0	道路治水課
5 つくばエクスプレスの利便性の向上	58	1	0	1	0	交通防犯課
6 地下鉄8号線の導入の促進	455	1	0	1	0	企画経営課
7 バス交通の充実	34,702	1	0	1	0	交通防犯課
8						
9						
計	744,419	11	4	7	0	

総合計画の体系	章（施策の柱）	5	都市基盤・環境	評価主体（部名）	生活安全部
	節	3	快適で便利な道路・交通網づくり	評価者名	中西 恵一
評価主体が推進する施策の概要	<p>・バス交通の充実 コミュニティバスを含むバス路線網の充実や利便性向上に努めるとともに、そのために必要な八潮市地域公共交通計画を策定します。また、高齢化の進展などを踏まえノンステップバスの導入を促進します。</p> <p>・つくばエクスプレスの利便性の向上 沿線自治体と連携して、東京駅延伸、1編成8両化の早期実現に向け要望活動を行います。また、あわせて八潮駅への快速列車の停車と始発の増便を市独自で要望活動を行います</p>				

3. 節の分析（部が展開する節の分析）

施策の実施状況	(説明)		
	<p>・コミュニティバスの利用者が年間83,568人、1日あたり約229人、1便あたり約6.94人でした。</p> <p>・東武バス(株)が購入したノンステップバス2台に対し、補助金1,925,000円（県の500,000円含む）を交付しました。</p> <p>・八潮市地域公共交通計画を策定しました。</p> <p>・八潮駅を拠点にコミュニティサイクルを導入しました。</p> <p>・首都圏新都市鉄道(株)に対し、東京駅延伸、1編成8両化の早期実現、快速列車の停車、高架下を有効に活用した自転車駐車場の整備について要望しました。</p>		
課題	<input type="checkbox"/> 課題はほとんどない <input checked="" type="checkbox"/> ある程度課題がある <input type="checkbox"/> 大きな課題がある		
	<p>・コロナ禍でコミュニティバスの利用者が回復しないため、今後の運行についてバス事業者と協議し、運行経費の削減策として、令和4年度から利用者の少ない土日の便数を減便することになった。そのため、利用者の満足度を向上させる対策が求められる。</p> <p>・混雑緩和策として実施する1編成8両化について、新型コロナウイルス感染症の収束状況とその後の社会情勢を見極めながら対応することが求められる。</p> <p>・東京駅延伸は、関連する鉄道路線（事業構想）の動向を注視するとともに、東京都や埼玉県等の理解と協力が必要である。</p>		

4. 節の評価（部が展開する節の総合評価）

総合評価	評価理由
☆☆概ね順調	<p>新型コロナウイルス感染症の影響により、コミュニティバスの利用者は回復していないが、八潮市地域公共交通計画を策定し、コミュニティサイクルを導入したことや、TXの利便性向上を図るための要望活動等を実施したことから概ね順調と評価する。</p>

5. 今後の方針（部が展開する節の方針）

方向性	<input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま推進 <input type="checkbox"/> 見直して推進 <input type="checkbox"/> 大幅に見直して推進		
施策の展開方針	<p>重点化(拡充) 縮小 その他</p>		
	<p>(説明)</p> <p>・八潮市地域公共交通計画に基づき、コミュニティバスの新しいルートの再編に向けて、バス事業者と計画的に準備を進めるとともに、新たな交通手段について情報収集し検討する。</p> <p>・1編成8両化については、新型コロナウイルス感染症の影響で乗降客が減少し、鉄道事業者が計画を見直す動きもみられるが、沿線の人口はまだ伸びることが考えられるため、鉄道事業者の経営状況を見極めながら沿線自治体と連携して実現に向け取り組む。</p> <p>・東京駅延伸については、交通政策審議会の答申を踏まえて臨海地域（中央区）の動向を注視するとともに、必要に応じて沿線7市と連携して取り組む。</p>		
■重点事業（部で5事業まで）			
	施策コード	施策の内容	事務事業
1	05 03 07	バス交通の充実	路線バス網整備促進事業
2	05 03 05	つくばエクスプレスの利便性の向上	つくばエクスプレス利便性向上事業
3			
4			
5			

※施策（節）を推進する上で、次年度重点的に取り組む事業を5事業まで抽出

☆☆☆：順調（最終目標達成に向け、順調に成果があがっている） ☆：遅れ（このままでは、最終目標の達成が難しい）

☆☆：概ね順調（最終目標達成に向け、やや遅れているが概ね順調）

【別紙】節を構成する事務事業の評価結果（対象年度R3年度）

※■は評価主体を表す

NO. 1

主体	施策コード			事務事業名	主要	戦略	公約	担当部	担当課	R3年度事業費 (決算額：千円)	課題	総合評価	方向性	投入資源	
	章	節	施策											事業費	労働量
	05	03	01	都市計画道路整備事業	■			建設部	道路治水課	176,812	○	☆☆	見直して継続	増加	増加
	05	03	01	都市計画道路決定事業				都市デザイン部	都市計画課	10,152	○	☆☆☆	現状のまま継続	増加	増加
	05	03	02	道路改良等事業	■			建設部	道路治水課	150,805	○	☆☆	見直して継続	増加	増加
	05	03	02	用地取得事業				建設部	道路治水課	6,291	○	☆☆☆	現状のまま継続	増加	増加
	05	03	04	道路橋りょう管理事務				建設部	道路治水課	10,931	○	☆☆☆	現状のまま継続	現状維持	現状維持
	05	03	04	道路維持事業	■			建設部	道路治水課	245,804	○	☆☆	現状のまま継続	現状維持	現状維持
	05	03	04	橋りょう維持事業	■		■	建設部	道路治水課	90,035	○	☆☆☆	現状のまま継続	現状維持	現状維持
	05	03	04	道路管理事務				建設部	道路治水課	18,375	○	☆☆	見直して継続	増加	増加
■	05	03	05	つくばエクスプレス利便性向上事業	■		■	生活安全部	交通防犯課	58	○	☆☆	現状のまま継続	増加	増加
	05	03	06	地下鉄8号線導入促進事業				企画財政部	企画経営課	455	○	☆☆	現状のまま継続	現状維持	現状維持
■	05	03	07	路線バス網整備促進事業	■		■	生活安全部	交通防犯課	34,702	○	☆☆	現状のまま継続	増加	増加
										34,760		部の事業費計			

【課題】—：課題はほとんどない，○：ある程度課題がある，●：大きな課題がある / 【総合評価】☆☆☆：順調，☆☆：概ね順調，☆：遅れ

【別紙】節を構成する事務事業の評価結果（対象年度R3年度）

主体	施策コード			事務事業名	主要	戦略	公約	担当部	担当課	R3年度事業費 (決算額：千円)	課題	総合評価	方向性	投入資源		
	章	節	施策											事業費	労働量	
										34,760	部の事業費計					

【課題】 —：課題はほとんどない，○：ある程度課題がある，●：大きな課題がある / 【総合評価】☆☆☆：順調，☆☆：概ね順調，☆：遅れ

施策評価シート（対象：R3年度実施施策）

総合計画の体系	章（施策の柱）	5	都市基盤・環境	担当部	● 建設部	企画財政部
	節	3	快適で便利な道路・交通網づくり		生活安全部	

1. 節の概要

※●は評価主体

分野別将来目標 （10年後の八潮市では）	道路、公園、上下水道等の都市基盤及び公共交通の整備や、自然と調和した良好な環境と景観に配慮した街並みの形成が進み、やすらぎと潤いを感じながら、市民が安全・快適に暮らしています。また、市民が、主体的に美化活動や環境活動等に取り組み、地域の生活環境を守るまちとなっています。	基本目標	市内の主要な幹線道路や生活道路等の整備や改良が進むとともに、公共交通が整備され、誰もが快適で便利に移動することができています。
-------------------------	---	------	---

2. 実施結果

成果指標	現状値	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度
	計画・目標	計画・目標	計画・目標	計画・目標	計画・目標	計画・目標	計画・目標	計画・目標	計画・目標	計画・目標	計画・目標
	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績
① 都市計画道路の整備率	72.20%	—	—	—	—	78%	—	—	—	—	84%
	—	74.1%	75.1%	77.8%	77.8%	78.1%	78.1%				
② 市道の改良整備率	73.30%	—	—	—	—	76%	—	—	—	—	79%
	—	74.4%	74.5%	74.7%	74.8%	75.8%	75.9%				
③	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
④	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑤	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

施策の内容	R3年度 事業費（千円）	事務事業数	総合評価			担当課
			順調	概ね順調	遅れ	
1 幹線道路の整備	186,964	2	1	1	0	道路治水課、都市計画課
2 生活道路の整備	157,096	2	1	1	0	道路治水課
3						
4 道路維持管理の充実	365,144	4	2	2	0	道路治水課
5 つくばエクスプレスの利便性の向上	58	1	0	1	0	交通防犯課
6 地下鉄8号線の導入の促進	455	1	0	1	0	企画経営課
7 バス交通の充実	34,702	1	0	1	0	交通防犯課
8						
9						
計	744,419	11	4	7	0	

総合計画の体系	章（施策の柱）	5	都市基盤・環境	評価主体（部名）	建設部
	節	3	快適で便利な道路・交通網づくり	評価者名	荒川 俊
評価主体が推進する施策の概要	(1) 幹線道路の整備：主要幹線道路である国道や県道、橋りょう等の道路整備を促進するとともに、都市計画道路の整備を促進する。 (2) 生活道路の整備：生活道路の新設や改良等を行うとともに、歩行者や自転車等の通行に配慮した道路整備を推進する。 (3) 道路環境の整備：道路の清掃や放置自転車対策を実施し、安全な道路環境の保全に努める。 (4) 道路維持管理の充実：道路補修業務と道路パトロールの強化による危険箇所早期発見、早期対応に努め、事故を未然に防ぐ道路復旧体制を構築し、適正な維持管理を行う。				

3. 節の分析（部が展開する節の分析）

施策の実施状況	(説明)		
	(1) 幹線道路の整備：県施行の都市計画道路（草加三郷線）における建設負担金の支出。 (2) 生活道路の整備：道路改良工事 300m実施。 (3) 道路環境の整備：道路清掃、街路樹管理 (4) 道路維持管理の充実：道路維持工事 1,192m、応急工事 52件、市民要望職員対応 390件、橋りょう定期点検11橋、橋りょう補修工事 2橋、道路パトロール（道路維持管理）業務委託 1件		
課題	<input type="checkbox"/> 課題はほとんどない <input checked="" type="checkbox"/> ある程度課題がある <input type="checkbox"/> 大きな課題がある		
	(1) 幹線道路の整備：潮止橋架け替えや都市計画道路の整備に向けて、今後、事業量が増加する。特に、用地取得等の経験者が少なく、整備を進める体制が整っていない。 (2) 生活道路の整備：生活道路の新設、改良等の要望は、多数要望されており、計画的に実施する必要がある。 (3) 道路環境の整備：限られた財源の中で、街路樹の育成に伴う管理費や剪定枝の処分費の増大等により、適切な管理が難しい。 (4) 道路維持管理の充実：国庫補助金の交付率が低く、舗装修繕が計画どおりに進めることができない。さらに、修繕箇所の増加に伴い、管理瑕疵の発生が懸念される。		

4. 節の評価（部が展開する節の総合評価）

総合評価	評価理由
☆☆ 概ね順調	・都市計画道路整備率及び市道改良整備率は、概ね目標を概ね達成していること、道路パトロール業務委託を実施し道路の不具合箇所等の発見、応急処置の対応ができたことなどから、概ね順調と判断した。

5. 今後の方針（部が展開する節の方針）

方向性	<input type="checkbox"/> 現状のまま推進 <input checked="" type="checkbox"/> 見直して推進 <input type="checkbox"/> 大幅に見直して推進		
施策の展開方針	<input type="checkbox"/> 重点化(拡充) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> その他		
	(説明) <ul style="list-style-type: none"> ・潮止橋の架け替え関連や、新規に着手する都市計画道路整備の執行体制については、関係部局と協議、検討を行う。 ・舗装個別施設計画及び橋りょう長寿命化修繕計画に基づき、維持修繕の優先順位や工事内容を考慮し、適切で計画的な道路、橋りょうの維持を行っていく。また、生活道路についても予防保全型の計画的な修繕に努める。 ・限られた財源の中で、街路樹に求められる機能を持続的に発揮できるよう、街路樹の適切な管理を行うための計画、方針の策定を行っていく。 ・令和元年度より道路パトロール業務委託を開始し、危険箇所の早期発見、早期対応ができるようになったことから、今後も継続して実施していく。 		
■重点事業（部で5事業まで）			
	施策コード	施策の内容	事務事業
	章 節 施策		
1	05 03 01	幹線道路の整備	都市計画道路整備事業
2	05 03 04	道路維持管理の充実	道路維持事業
3	05 03 04	道路維持管理の充実	橋りょう維持事業
4	05 03 02	生活道路の整備	道路改良等事業
5	05 03 04	道路維持管理の充実	道路管理事務

※施策（節）を推進する上で、次年度重点的に取り組む事業を5事業まで抽出

☆☆☆：順調（最終目標達成に向け、順調に成果があがっている） ☆：遅れ（このままでは、最終目標の達成が難しい）

☆☆：概ね順調（最終目標達成に向け、やや遅れているが概ね順調）

【別紙】節を構成する事務事業の評価結果（対象年度R3年度）

※■は評価主体を表す

NO.1

主体	施策コード			事務事業名	主要	戦略	公約	担当部	担当課	R3年度事業費 (決算額：千円)	課題	総合評価	方向性	投入資源	
	章	節	施策											事業費	労働量
■	05	03	01	都市計画道路整備事業	■			建設部	道路治水課	176,812	○	☆☆	見直して継続	増加	増加
	05	03	01	都市計画道路決定事業				都市デザイン部	都市計画課	10,152	○	☆☆☆	現状のまま継続	増加	増加
■	05	03	02	道路改良等事業	■			建設部	道路治水課	150,805	○	☆☆	見直して継続	増加	増加
■	05	03	02	用地取得事業				建設部	道路治水課	6,291	○	☆☆☆	現状のまま継続	増加	増加
■	05	03	04	道路橋りょう管理事務				建設部	道路治水課	10,931	○	☆☆☆	現状のまま継続	現状維持	現状維持
■	05	03	04	道路維持事業	■			建設部	道路治水課	245,804	○	☆☆	現状のまま継続	現状維持	現状維持
■	05	03	04	橋りょう維持事業	■		■	建設部	道路治水課	90,035	○	☆☆☆	現状のまま継続	現状維持	現状維持
■	05	03	04	道路管理事務				建設部	道路治水課	18,375	○	☆☆	見直して継続	増加	増加
	05	03	05	つくばエクスプレス利便性向上事業	■		■	生活安全部	交通防犯課	58	○	☆☆	現状のまま継続	増加	増加
	05	03	06	地下鉄8号線導入促進事業				企画財政部	企画経営課	455	○	☆☆	現状のまま継続	現状維持	現状維持
	05	03	07	路線バス網整備促進事業	■		■	生活安全部	交通防犯課	34,702	○	☆☆	現状のまま継続	増加	増加
										699,052	部の事業費計				

【課題】—：課題はほとんどない，○：ある程度課題がある，●：大きな課題がある / 【総合評価】☆☆☆：順調，☆☆：概ね順調，☆：遅れ

【別紙】節を構成する事務事業の評価結果（対象年度R3年度）

NO.2

主体	施策コード		事務事業名	主要	戦略	公約	担当部	担当課	R3年度事業費 (決算額：千円)	課題	総合評価	方向性	投入資源	
	章	節											施策	事業費
									699,052	部の事業費計				

【課題】—：課題はほとんどない，○：ある程度課題がある，●：大きな課題がある / 【総合評価】☆☆☆：順調，☆☆：概ね順調，☆：遅れ

施策評価シート（対象：R3年度実施施策）

総合計画の体系	章（施策の柱）	5	都市基盤・環境	担当部	●都市デザイン部 生活安全部	企画財政部
	節	3	快適で便利な道路・交通網づくり			建設部

1. 節の概要

※●は評価主体

分野別将来目標 （10年後の八潮市では）	道路、公園、上下水道等の都市基盤及び公共交通の整備や、自然と調和した良好な環境と景観に配慮した街並みの形成が進み、やすらぎと潤いを感じながら、市民が安全・快適に暮らしています。また、市民が、主体的に美化活動や環境活動等に取り組み、地域の生活環境を守るまちとなっています。	基本目標	市内の主要な幹線道路や生活道路等の整備や改良が進むとともに、公共交通が整備され、誰もが快適で便利に移動することができています。
-------------------------	---	------	---

2. 実施結果

成果指標	現状値	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度
	計画・目標	計画・目標	計画・目標	計画・目標	計画・目標	計画・目標	計画・目標	計画・目標	計画・目標	計画・目標	計画・目標
	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績
① 都市計画道路の整備率	72.20%	—	—	—	—	78%	—	—	—	—	84%
	—	74.1%	75.1%	77.8%	77.8%	78.1%	78.1%				
② 市道の改良整備率	73.30%	—	—	—	—	76%	—	—	—	—	79%
	—	74.4%	74.5%	74.7%	74.8%	75.8%	75.9%				
③	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
④	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑤	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

施策の内容	R3年度 事業費（千円）	事務事業数	総合評価			担当課
			順調	概ね順調	遅れ	
1 幹線道路の整備	186,964	2	1	1	0	道路治水課、都市計画課
2 生活道路の整備	157,096	2	1	1	0	道路治水課
3						
4 道路維持管理の充実	365,144	4	2	2	0	道路治水課
5 つくばエクスプレスの利便性の向上	58	1	0	1	0	交通防犯課
6 地下鉄8号線の導入の促進	455	1	0	1	0	企画経営課
7 バス交通の充実	34,702	1	0	1	0	交通防犯課
8						
9						
計	744,419	11	4	7	0	

総合計画の体系	章（施策の柱）	5	都市基盤・環境	評価主体（部名）	都市デザイン部
	節	3	快適で便利な道路・交通網づくり	評価者名	中村 史朗
評価主体が推進する施策の概要	<ul style="list-style-type: none"> 交通実態の把握、分析、将来交通量の予測、交通施設の必要性及び規模に関し、総合的な検討を行います。 良好な都市環境を確保するため整備することが必要な道路については、周辺の市街地の状況等に応じて、都市計画決定及び変更を行います。 				

3. 節の分析（部が展開する節の分析）

施策の実施状況	(説明)		
	<p>・本市の総合的な道路交通体系の在り方を検討するため、社会経済情勢や現行の道路網構想における課題等を踏まえ、実現性のある都市計画道路網構想の見直しを令和2～3年度の2ヶ年で行った。</p> <p>・令和3年度は、庁内検討会及び有識者からの意見等を取り纏め素案を作成し、パブリックコメント等での意見を踏まえ、都市計画道路網構想を策定した。</p>		
課題	<input type="checkbox"/> 課題はほとんどない	<input type="checkbox"/> ある程度課題がある	<input checked="" type="checkbox"/> 大きな課題がある
	<p>・都市計画道路網構想では、存続路線、優先整備路線、次期整備路線、計画検討路線、構想見直し路線、廃止候補路線など実現化に向けた取組方針を定めたが、関係部署や関係事業者の意見などを踏まえて位置付け等を検討していく必要がある。</p> <p>また、土地区画整理事業地内の八潮三郷東西線の見直しについては、施行者等との協議・調整が必要である。</p>		

4. 節の評価（部が展開する節の総合評価）

総合評価	評価理由
☆☆☆ 順調	<p>・今後の本市が目指す将来の道路網について、必要性や実現性の高い都市計画道路網構想を策定したことから、総合評価を順調と判断した。</p>

☆☆☆：順調（最終目標達成に向け、順調に成果があがっている）

☆：遅れ（このままでは、最終目標の達成が難しい）

☆☆：概ね順調（最終目標達成に向け、やや遅れているが概ね順調）

5. 今後の方針（部が展開する節の方針）

方向性	<input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま推進 <input type="checkbox"/> 見直して推進 <input type="checkbox"/> 大幅に見直して推進			
施策の展開方針	<input type="checkbox"/> 重点化(拡充) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> その他			
	<p>(説明)</p> <p>・都市計画道路網構想を策定したことから今後、この構想に基づき、都市計画道路の存続路線では、事業中の区間は引き続き完了を目指し、優先整備路線では、都市基盤に係る事業の進捗と整合を図りつつ、今後10年以内の事業着手を目指し、次期整備路線では、社会経済情勢の変化を総合的に判断し、順次事業計画を検討、計画検討路線については、現状の計画の妥当性を検証した上で改めて必要性を判断し、整備手法や形態等について具体的に検討を行う。</p> <p>・八潮三郷東西線については、関係課及び土地区画整理事業の施行者と調整しながら、都市計画変更の時期について協議を進める。</p>			
■重点事業（部で5事業まで）				
	施策コード	施策の内容		事務事業
	章 節 施策			
1	05 03 01	幹線道路の整備		都市計画道路決定事業
2				
3				
4				
5				

※施策（節）を推進する上で、次年度重点的に取り組む事業を5事業まで抽出

【別紙】節を構成する事務事業の評価結果（対象年度R3年度）

※■は評価主体を表す

NO.1

主体	施策コード			事務事業名	主要	戦略	公約	担当部	担当課	R3年度事業費 (決算額：千円)	課題	総合評価	方向性	投入資源	
	章	節	施策											事業費	労働量
	05	03	01	都市計画道路整備事業	■			建設部	道路治水課	176,812	○	☆☆	見直して継続	増加	増加
■	05	03	01	都市計画道路決定事業				都市デザイン部	都市計画課	10,152	○	☆☆☆	現状のまま継続	増加	増加
	05	03	02	道路改良等事業	■			建設部	道路治水課	150,805	○	☆☆	見直して継続	増加	増加
	05	03	02	用地取得事業				建設部	道路治水課	6,291	○	☆☆☆	現状のまま継続	増加	増加
	05	03	04	道路橋りょう管理事務				建設部	道路治水課	10,931	○	☆☆☆	現状のまま継続	現状維持	現状維持
	05	03	04	道路維持事業	■			建設部	道路治水課	245,804	●	☆☆	現状のまま継続	現状維持	現状維持
	05	03	04	橋りょう維持事業	■		■	建設部	道路治水課	90,035	○	☆☆☆	現状のまま継続	現状維持	現状維持
	05	03	04	道路管理事務				建設部	道路治水課	18,375	○	☆☆	見直して継続	増加	増加
	05	03	05	つくばエクスプレス利便性向上事業	■		■	生活安全部	交通防犯課	58	○	☆☆	現状のまま継続	増加	増加
	05	03	06	地下鉄8号線導入促進事業				企画財政部	企画経営課	455	○	☆☆	現状のまま継続	現状維持	現状維持
	05	03	07	路線バス網整備促進事業	■		■	生活安全部	交通防犯課	34,702	○	☆☆	現状のまま継続	増加	増加
										10,152	部の事業費計				

【課題】—：課題はほとんどない，○：ある程度課題がある，●：大きな課題がある / 【総合評価】☆☆☆：順調，☆☆：概ね順調，☆：遅れ

【別紙】節を構成する事務事業の評価結果（対象年度R3年度）

NO. 2

主体	施策コード			事務事業名	主要	戦略	公約	担当部	担当課	R3年度事業費 (決算額：千円)	課題	総合評価	方向性	投入資源		
	章	節	施策											事業費	労働量	
										10,152	部の事業費計					

【課題】 —：課題はほとんどない，○：ある程度課題がある，●：大きな課題がある / 【総合評価】☆☆☆：順調，☆☆：概ね順調，☆：遅れ

施策評価シート（対象：R3年度実施施策）

総合計画の体系	章（施策の柱）	5	都市基盤・環境	担当部	●都市デザイン部		
	節	4	水と緑ゆたかな都市景観づくり				

1. 節の概要

※●は評価主体

分野別将来目標 （10年後の八潮市では）	道路、公園、上下水道等の都市基盤及び公共交通の整備や、自然と調和した良好な環境と景観に配慮した街並みの形成が進み、やすらぎと潤いを感じながら、市民が安全・快適に暮らしています。また、市民が、主体的に美化活動や環境活動等に取り組み、地域の生活環境を守るまちとなっています。	基本目標	市民が、自然環境に親しみ、地域の特性が活かされた街並みの中で暮らしています。また、市民が自ら公園管理や緑化活動等に取り組んでおり、身近な公園や水辺でやすらぎと潤いを感じながら暮らしています。
-------------------------	---	------	---

2. 実施結果

成果指標	現状値	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度
	計画・目標	計画・目標	計画・目標	計画・目標	計画・目標						
	実績	実績	実績	実績	実績						
① 景観計画届出における景観配慮の誘導件数	315件	—	—	—	—	600件	—	—	—	—	850件
	—	456件	500件	539件	568件	606件	649				
② 市民一人当たりの都市公園面積	1.94㎡/人	—	—	—	—	2.0㎡/人	—	—	—	—	2.6㎡/人
	—	2.19㎡/人	2.15㎡/人	2.11㎡/人	2.11㎡/人	2.10㎡/人	2.11㎡/人				
③ 緑道・遊歩道（親水化）整備延長	6,700m	—	—	—	—	7,200m	—	—	—	—	7,800m
	—	6,700m	6,700m	6,982m	7,177m	8,002m	8,002m				
④ 町会・自治会等公園管理委託	37箇所	—	—	—	—	38箇所	—	—	—	—	42箇所
	—	36箇所	41箇所	42箇所	44箇所	38箇所	37箇所				
⑤	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

施策の内容	R3年度 事業費（千円）	事務事業数	総合評価			担当課
			順調	概ね順調	遅れ	
1 八潮らしい魅力ある景観形成	1,000	1	0	1	0	都市計画課
2 調和のとれた良好な街並み景観の保全	747	1	0	0	1	都市計画課
3 快適な公共空間のデザイン誘導	0	1	0	1	0	都市計画課
4 公園の整備	337,671	2	0	2	0	公園みどり課
5 緑道・遊歩道の整備	631	1	1	0	0	公園みどり課
6 緑地・水辺の保全、緑化の推進	2,197	1	0	1	0	公園みどり課
7						
8						
9						
計	342,246	7	1	5	1	

総合計画の体系	章（施策の柱）	5	都市基盤・環境	評価主体（部名）	都市デザイン部
	節	4	水と緑ゆたかな都市景観づくり	評価者名	中村 史朗
評価主体が推進する施策の概要	<ul style="list-style-type: none"> ・八潮らしい街並みの形成に向けた取組みのほか、良好な街並み景観の保全に向けて管理不全状態の空家等の適正管理や屋外広告物の適正誘導を行うなどの景観施策を総合的に展開します。 ・公園等整備については、スポーツレクリエーション機能の充実や防災公園の他、市民に身近な公園を整備するとともに、既存公園については、計画的、効果的な改修を進めます。 ・緑道、遊歩道については、河川や用水路等の資源を活用し、景観に配慮した整備を進め、水と緑のネットワークの形成を図ります。 				

3. 節の分析（部が展開する節の分析）

施策の実施状況	(説明)		
	<ul style="list-style-type: none"> ・八潮らしい街並み景観形成に向け補助制度で1件を誘導した。また、分譲住宅を対象とした、分譲住宅認定制度について2件14棟を認定した。 ・空家等の対策を推進するため、管理状態の悪い空家等を中心に助言等を行うとともに、空家等所有者に適正管理の通知を行った。 ・公園等整備については、南部西地区近隣公園を令和5年4月の供用開始を目指し、2箇年で整備を行っている。また、防災公園の整備に向け、地権者対応、整備手法等について庁内で検討を行った。 		
課題	<input type="checkbox"/> 課題はほとんどない <input type="checkbox"/> ある程度課題がある <input checked="" type="checkbox"/> 大きな課題がある		
	<ul style="list-style-type: none"> ・これまでの八潮らしい街並み景観形成に向けた補助制度の実績が9年で7件、分譲住宅認定制度で3件25棟の誘導ができたが、補助制度が終了したため、今後は認定制度を中心に更なる周知が必要である。 ・増加する空家等の苦情に迅速に対応する必要がある。 ・防災公園の整備に向けて、地権者対応、整備手法及び実施時期の検討や、財源確保についても調整する必要がある。 ・市内の公園の5割以上が整備後30年以上経過しているため、公園施設の経年劣化が進行しており、計画的な改修や、効率的な維持管理が必要である。 		

4. 節の評価（部が展開する節の総合評価）

総合評価	評価理由
☆☆概ね順調	<ul style="list-style-type: none"> ・八潮らしい街並み景観形成の実績は補助制度で1件を誘導し、分譲住宅認定制度についても2件14棟を認定した。 ・空家等対策については、管理状態が良くない空家等を中心に助言等を行ったことから、管理不全状態となった特定空家等はなかった。 ・南部西地区近隣公園の整備を2箇年で実施している。 以上のことから、総合評価を概ね順調と判断した。

☆☆☆：順調（最終目標達成に向け、順調に成果があがっている） ☆：遅れ（このままでは、最終目標の達成が難しい）

☆☆：概ね順調（最終目標達成に向け、やや遅れているが概ね順調）

5. 今後の方針（部が展開する節の方針）

方向性	<input type="checkbox"/> 現状のまま推進 <input checked="" type="checkbox"/> 見直して推進 <input type="checkbox"/> 大幅に見直して推進																																					
	<input type="checkbox"/> 重点化(拡充) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> その他																																					
施策の展開方針	(説明) <ul style="list-style-type: none"> ・八潮らしい街並み景観形成に向け、分譲住宅認定制度について更なる周知を図り誘導していく。 ・空家等の対策を推進するため、空家等解体支援制度や関係団体等から成る（仮称）まちづくりセンターの設置に向け検討する。 ・防災公園の整備に向け、地権者対応、整備手法及び実施時期の検討、また、財源確保等について調整を行う。 ・緑道、遊歩道は、親水化整備をした箇所について、地元町会等との協働による維持管理を推進する。 ・経年劣化した公園施設等による利用者の事故防止のため、危険性の高い施設から優先的に改修していくとともに、効率的な維持管理を行うため、公園施設の改修計画の作成や指定管理制度の導入等について検討をする。 																																					
■重点事業（部で5事業まで）																																						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">章</th> <th colspan="2">施策コード</th> <th rowspan="2">施策の内容</th> <th rowspan="2">事務事業</th> </tr> <tr> <th>節</th> <th>施策</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>05</td> <td>04</td> <td>04</td> <td>公園の整備</td> <td>公園等整備事業</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>05</td> <td>04</td> <td>04</td> <td>公園の整備</td> <td>公園等維持管理事業</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>05</td> <td>04</td> <td>05</td> <td>緑道・遊歩道の整備</td> <td>緑道・遊歩道整備事業</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>05</td> <td>04</td> <td>02</td> <td>調和のとれた良好な街並み景観の保全</td> <td>良好な都市景観形成事業</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>05</td> <td>04</td> <td>01</td> <td>八潮らしい魅力ある景観形成</td> <td>八潮街並みづくり推進事業</td> </tr> </tbody> </table>	章	施策コード		施策の内容	事務事業	節	施策	1	05	04	04	公園の整備	公園等整備事業	2	05	04	04	公園の整備	公園等維持管理事業	3	05	04	05	緑道・遊歩道の整備	緑道・遊歩道整備事業	4	05	04	02	調和のとれた良好な街並み景観の保全	良好な都市景観形成事業	5	05	04	01	八潮らしい魅力ある景観形成	八潮街並みづくり推進事業
章	施策コード		施策の内容	事務事業																																		
	節	施策																																				
1	05	04	04	公園の整備	公園等整備事業																																	
2	05	04	04	公園の整備	公園等維持管理事業																																	
3	05	04	05	緑道・遊歩道の整備	緑道・遊歩道整備事業																																	
4	05	04	02	調和のとれた良好な街並み景観の保全	良好な都市景観形成事業																																	
5	05	04	01	八潮らしい魅力ある景観形成	八潮街並みづくり推進事業																																	

※施策（節）を推進する上で、次年度重点的に取り組む事業を5事業まで抽出

【別紙】節を構成する事務事業の評価結果（対象年度R3年度）

※■は評価主体を表す

NO.1

主 体	施策コード			事務事業名	主 要	戦 略	公 約	担当部	担当課	R3年度事業費 (決算額：千円)	課題	総合評価	方向性	投入資源	
	章	節	施策											事業費	労働量
■	05	04	01	八潮街並みづくり推進事業	■			都市デザイン部	都市計画課	1,000	○	☆☆	見直して継続	現状維持	現状維持
■	05	04	02	良好な都市景観形成事業	■		■	都市デザイン部	都市計画課	747	○	☆	見直して継続	増加	増加
■	05	04	03	公共デザイン誘導事業				都市デザイン部	都市計画課		○	☆☆	現状のまま継続	現状維持	現状維持
■	05	04	04	公園等整備事業	■		■	都市デザイン部	公園みどり課	147,806	●	☆☆	現状のまま継続	現状維持	現状維持
■	05	04	04	公園等維持管理事業	■		■	都市デザイン部	公園みどり課	189,865	●	☆☆	見直して継続	増加	増加
■	05	04	05	緑道・遊歩道整備事業	■		■	都市デザイン部	公園みどり課	631	○	☆☆☆	見直して継続	削減	削減
■	05	04	06	緑化推進事業	■			都市デザイン部	公園みどり課	2,197	○	☆☆	現状のまま継続	増加	現状維持
										342,247	部の事業費計				

【課題】 —：課題はほとんどない，○：ある程度課題がある，●：大きな課題がある / 【総合評価】☆☆☆：順調，☆☆：概ね順調，☆：遅れ

施策評価シート（対象：R3年度実施施策）

総合計画の体系	章（施策の柱）	5	都市基盤・環境	担当部	●	水道部			
	節	5	安全な水を供給する体制づくり						

1. 節の概要

※●は評価主体

分野別将来目標 （10年後の八潮市では）	道路、公園、上下水道等の都市基盤及び公共交通の整備や、自然と調和した良好な環境と景観に配慮した街並みの形成が進み、やすらぎと潤いを感じながら、市民が安全・快適に暮らしています。また、市民が、主体的に美化活動や環境活動等に取り組み、地域の生活環境を守るまちとなっています。	基本目標	誰もがいつでも安全・安心な水道水を利用しています。
-------------------------	---	------	---------------------------

2. 実施結果

成果指標	現状値	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度
	計画・目標	計画・目標	計画・目標	計画・目標	計画・目標	計画・目標	計画・目標	計画・目標	計画・目標	計画・目標	計画・目標
	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績
① 基幹管路耐震化率	22.00%	—	—	—	—	30%	—	—	—	—	40%
	—	24.2%	24.3%	25.0%	25.4%	27.1%	27.0%				
② 直結給水率	78.40%	—	—	—	—	81%	—	—	—	—	83%
	—	79.6%	78.8%	79.7%	80.1%	80.5%	81.0%				
③	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—										
④	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—										
⑤	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—										

施策の内容	R3年度 事業費（千円）	事務事業数	総合評価			担当課
			順調	概ね順調	遅れ	
1 計画的な浄配水施設の整備	607,125	2	0	2	0	施設課
2 安定給水と浄配水施設の維持管理	257,073	2	0	2	0	施設課
3 効率的な水運用の推進	584,845	2	1	1	0	経営課、施設課
4 水質管理の充実	45	2	1	1	0	施設課
5 水源の確保	49,286	1	0	1	0	施設課
6 顧客サービスの向上	81,840	2	2	0	0	経営課
7						
8						
9						
計	1,580,214	11	4	7	0	

総合計画の体系	章（施策の柱）	5	都市基盤・環境	評価主体（部名）	水道部
	節	5	安全な水を供給する体制づくり	評価者名	大山 敏
評価主体が推進する施策の概要	①浄配水場施設更新整備事業：安全な水道水を供給するため、浄配水場老朽化施設の更新整備を行う。 ②浄配水場施設維持管理事業：安全な水道水を供給するため、浄配水場老朽化施設の計画的な修繕・整備を行う。 ③配水管等耐震化事業：安全な水道水を供給するため、配水管等の更新工事により耐震化を図る。				

3. 節の分析（部が展開する節の分析）

施策の実施状況	(説明)		
	浄配水場施設更新整備事業では、令和2～3年度継続費の中央浄水場配水施設更新（場内配管その4）工事が完成した。配水管等耐震化関係では、土地区画整理事業区域内等の新設工事や老朽管の布設替工事で3,988m実施した。工事に伴い廃止となった配水管の延長は2,356m（石綿セメント管240m、ポリエチレン管等2,116m）となった。なお、令和3～4年度継続費の基幹管路等耐震化（第4期）工事では、令和3年度分を逐次繰越した。		
課題	課題はほとんどない	●ある程度課題がある	大きな課題がある
	令和3年度における基幹管路耐震化率は、27.0%となり、伸び悩んでいる状況である。その要因は、ある程度の延長規模で耐震管の水運用を予定しているため、既設管の廃止ができないこと、また第5期工事箇所において、占用予定位置に支障物があることが判明し、対応策の検討等に時間を要したなどである。更に今年度は基幹管路耐震化率の基礎データを精査した結果、一部配水管を導水管に振り替えたことにより総延長が増加したため、耐震化率が減少した。今後は難易度の高い工事が連続するが、慎重に工事を進め、引き続き、基幹管路耐震化率向上のため、事業を推進する。		

4. 節の評価（部が展開する節の総合評価）

総合評価	評価理由
☆☆概ね順調	令和3年度に予定していた事業は、ほぼ予定通り実施しており、概ね順調に進んでいる。

☆☆☆：順調（最終目標達成に向け、順調に成果があがっている） ☆：遅れ（このままでは、最終目標の達成が難しい）
 ☆☆：概ね順調（最終目標達成に向け、やや遅れているが概ね順調）

5. 今後の方針（部が展開する節の方針）

方向性	●現状のまま推進 ■見直して推進 ■大幅に見直して推進 → ■重点化(拡充) ■縮小 ■その他		
施策の展開方針	(説明) 本市の水道事業は、平成29年度策定の「八潮市水道事業ビジョン」（計画期間：平成30年度から令和9年度）に基づき事業を推進している。 この八潮市水道事業ビジョンでは、浄配水場施設更新整備事業や配水管等耐震化事業を推進している状況である。 施策の展開方針としては、引き続き配水管の耐震化を進め、更に中央浄水場配水施設更新事業の完了後、老朽化が進んでいる浄水処理施設の更新や機械電気設備についても計画的に修繕・更新を進めていく。 なお、今後想定される人口減少による給水収益の減少等の社会情勢、経済状況の変化を踏まえ、総務省からは更なる経営改革の推進に向け、令和7年度までに経営戦略の見直しを求められており、本市としても、令和4年度以降、財源や投資計画を検討し、水道事業の経営基盤強化に努めていく。		
■重点事業（部で5事業まで）			
	施策コード	施策の内容	事務事業
	章 節 施策		
1	05 05 01	計画的な浄配水施設の整備	浄配水場施設更新整備事業
2	05 05 01	計画的な浄配水施設の整備	配水管等耐震化事業
3	05 05 02	安定給水と浄配水施設の維持管理	浄配水場施設維持管理事業
4	05 05 02	安定給水と浄配水施設の維持管理	配水管等維持管理事業
5	05 05 05	水源の確保	自己水源井の更新及び維持管理事業

※施策（節）を推進する上で、次年度重点的に取り組む事業を5事業まで抽出

【別紙】節を構成する事務事業の評価結果（対象年度R3年度）

※■は評価主体を表す

NO. 1

主体	施策コード			事務事業名	主要	戦略	公約	担当部	担当課	R3年度事業費 (決算額：千円)	課題	総合評価	方向性	投入資源	
	章	節	施策											事業費	労働量
■	05	05	01	浄配水場施設更新整備事業	■		■	水道部	施設課	278,011	○	☆☆	現状のまま継続	現状維持	現状維持
■	05	05	01	配水管等耐震化事業	■		■	水道部	施設課	329,115	○	☆☆	現状のまま継続	現状維持	現状維持
■	05	05	02	浄配水場施設維持管理事業	■			水道部	施設課	160,108	○	☆☆	現状のまま継続	現状維持	現状維持
■	05	05	02	配水管等維持管理事業	■			水道部	施設課	96,965	○	☆☆	現状のまま継続	現状維持	現状維持
■	05	05	03	県水適正受水の確保事業				水道部	施設課	584,258	-	☆☆☆	現状のまま継続	現状維持	現状維持
■	05	05	03	水の有効活用推進事業				水道部	経営課	587	○	☆☆	現状のまま継続	現状維持	現状維持
■	05	05	04	良質な水の確保事業				水道部	施設課	0	○	☆☆	現状のまま継続	現状維持	現状維持
■	05	05	04	水質測定機器等の整備及び維持管理事業				水道部	施設課	45	○	☆☆☆	現状のまま継続	現状維持	現状維持
■	05	05	05	自己水源井の更新及び維持管理事業				水道部	施設課	49,286	○	☆☆	現状のまま継続	現状維持	現状維持
■	05	05	06	民間への業務委託推進事業				水道部	経営課	81,840	○	☆☆☆	現状のまま継続	現状維持	現状維持
■	05	05	06	直結給水向上事業	■			水道部	経営課		○	☆☆☆	現状のまま継続	現状維持	現状維持
										1,580,215	部の事業費計				

【課題】 —：課題はほとんどない，○：ある程度課題がある，●：大きな課題がある / 【総合評価】 ☆☆☆：順調，☆☆：概ね順調，☆：遅れ

施策評価シート（対象：R3年度実施施策）

総合計画の体系	章（施策の柱）	5	都市基盤・環境	担当部	●建設部		
	節	6	治水と水循環によるまちづくり				

1. 節の概要

※●は評価主体

分野別将来目標 （10年後の八潮市では）	道路、公園、上下水道等の都市基盤及び公共交通の整備や、自然と調和した良好な環境と景観に配慮した街並みの形成が進み、やすらぎと潤いを感じながら、市民が安全・快適に暮らしています。また、市民が、主体的に美化活動や環境活動等に取り組み、地域の生活環境を守るまちとなっています。	基本目標	河川改修や排水施設等の整備が進み、市民が水害に対する安全性が向上したまちで暮らしています。また、公共下水道整備区域の拡大により、生活排水等が適切に処理され、河川等の水質が守られるとともに、下水道事業の持続可能な経営が行われています。
-------------------------	---	------	--

2. 実施結果

成果指標	現状値	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度
	計画・目標	計画・目標	計画・目標	計画・目標	計画・目標	計画・目標	計画・目標	計画・目標	計画・目標	計画・目標	計画・目標
	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績
① 公共下水道普及率（人口）	74.70%	—	—	—	—	80%	—	—	—	—	87%
	—	77.2%	78.9%	79.3%	80.2%	81.2% (77.7%)	82.6% (79.2%)				
② 公共下水道水洗化率（人口）	88.60%	—	—	—	—	94%	—	—	—	—	96%
	—	91.3%	91.6%	91.6%	91.6%	92.1%	91.8%				
③	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—										
④	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—										
⑤	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—										

施策の内容	R3年度 事業費（千円）	事務事業数	総合評価			担当課
			順調	概ね順調	遅れ	
1 治水対策の推進	1,677,577	5	1	3	1	道路治水課、下水道課
2 維持管理の充実	1,591,075	5	0	5	0	道路治水課、下水道課
3 水質汚濁の防止	2,286,607	5	1	4	0	下水道課
4 河川改修事業の促進	0	1	0	1	0	道路治水課
5						
6						
7						
8						
9						
計	5,555,259	16	2	13	1	

総合計画の体系	章（施策の柱）	5	都市基盤・環境	評価主体（部名）	建設部
	節	6	治水と水循環によるまちづくり	評価者名	荒川 俊
評価主体が推進する施策の概要	<p>(1) 治水対策の推進：雨水幹線等の整備を推進するとともに、内水排除の機能向上に努める。また、雨水貯留施設等の整備を促進する。</p> <p>(2) 維持管理の充実：維持管理体制を充実し、計画的に点検・改修を行うとともに、耐震化を推進する。また、排水施設の更新・改修や排水路のしゅんせつ等、適正な維持管理を行う。</p> <p>(3) 水質汚濁の防止：中川等の水質汚濁を防止するため、公共下水道（污水）の整備を積極的に行う。また、水洗化促進の取組を行い、水洗化率の向上を図るとともに、安定した下水道経営を推進する。</p> <p>(4) 河川改修事業の促進：中川等について、国や県による改修事業を促進する。</p>				

3. 節の分析（部が展開する節の分析）

施策の実施状況	(説明)		
	<p>(1) 治水対策の推進：古新田ポンプ場増築工事、雨水管渠等整備760.1m、水路整備工事 123m、水路応急工事 53件、市民要望対応（職員対応118件）</p> <p>(2) 維持管理の充実：下水道管渠の清掃・中継ポンプ場の維持管理、改修工事、南後谷ポンプ場改修工事、排水路のしゅんせつ、清掃の実施、排水機場及び排水施設の修繕、更新工事</p> <p>(3) 水質汚濁の防止：下水道普及率82.6%(79.2%) 汚水管渠整備4.5Km *普及率の()は、総務省方式の値</p> <p>(4) 河川改修事業の促進：国県への要望、整備に関する協議</p>		
課題	課題はほとんどない	<input checked="" type="checkbox"/> ある程度課題がある	大きな課題がある
	<p>(1) 公共下水道(雨水)の整備には、多くの費用と時間を要するため、下水道の整備が進むまでは、現況水路の機能向上を図っているが、土地利用の変化など雨水流出量が増えていることから、計画的な水路整備が必要である。</p> <p>(2) 下水道施設について、計画的な更新、耐震化を図るためには、多額の財源確保が必要である。</p> <p>(3) 公共下水道(污水)の普及のため、人口密度の高い地区への重点投資を行い、早期の未普及解消に努める必要がある。</p> <p>(4) 排水機場、排水施設の設備について、限られた予算の中で適切な時期に更新できていない。</p>		

4. 節の評価（部が展開する節の総合評価）

総合評価	評価理由
☆☆ 概ね順調	各事業とも概ね順調と評価できるものの、今後の事業実施にあたっては、多額の事業費と時間を要するなどの課題がある。

5. 今後の方針（部が展開する節の方針）

方向性	<input type="checkbox"/> 現状のまま推進 <input checked="" type="checkbox"/> 見直して推進 <input type="checkbox"/> 大幅に見直して推進																																
	<input type="checkbox"/> 重点化(拡充) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> その他																																
施策の展開方針	<p>(説明)</p> <ul style="list-style-type: none"> 中川河川改修事業の整備スケジュールを考慮しながら、ポンプ場や雨水幹線等の整備を計画的に推進し、内水排除機能の向上を図る。しかしながら、整備には、多くの費用と時間を要することから同時に、治水対策として、浸水被害を軽減するため、現況の水路の構造物等を調査し、効果的、計画的な水路整備を実施していく。 下水道施設の耐震化・長寿命化を行うために、事業の平準化を図りながら、国庫補助金を積極的に導入し、財政負担の軽減に努める。 公営企業会計へ移行し、投資効果の高い地区を重点的に整備することで、更なる経営の安定化に努めていく。 排水機場については、修繕計画を策定し、計画的な修繕に努める。なお、当面の間は、修繕等で応急的に対応しつつ、保守点検結果により状態の悪い設備から順次更新していく。 																																
■重点事業（部で5事業まで）																																	
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">章</th> <th colspan="2">施策コード</th> <th rowspan="2">施策の内容</th> <th rowspan="2">事務事業</th> </tr> <tr> <th>節</th> <th>施策</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>05</td> <td>06 01</td> <td>治水対策の推進</td> <td>水路整備事業</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>05</td> <td>06 01</td> <td>治水対策の推進</td> <td>排水機場施設整備事業</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>05</td> <td>06 01</td> <td>治水対策の推進</td> <td>雨水整備事業</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>05</td> <td>06 03</td> <td>水質汚濁の防止</td> <td>污水整備事業</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>05</td> <td>06 02</td> <td>維持管理の充実</td> <td>維持管理事業</td> </tr> </tbody> </table>	章	施策コード		施策の内容	事務事業	節	施策	1	05	06 01	治水対策の推進	水路整備事業	2	05	06 01	治水対策の推進	排水機場施設整備事業	3	05	06 01	治水対策の推進	雨水整備事業	4	05	06 03	水質汚濁の防止	污水整備事業	5	05	06 02	維持管理の充実	維持管理事業
章	施策コード		施策の内容	事務事業																													
	節	施策																															
1	05	06 01	治水対策の推進	水路整備事業																													
2	05	06 01	治水対策の推進	排水機場施設整備事業																													
3	05	06 01	治水対策の推進	雨水整備事業																													
4	05	06 03	水質汚濁の防止	污水整備事業																													
5	05	06 02	維持管理の充実	維持管理事業																													

※施策（節）を推進する上で、次年度重点的に取り組む事業を5事業まで抽出

☆☆☆：順調（最終目標達成に向け、順調に成果があがっている） ☆：遅れ（このままでは、最終目標の達成が難しい）

☆☆：概ね順調（最終目標達成に向け、やや遅れているが概ね順調）

【別紙】節を構成する事務事業の評価結果（対象年度R3年度）

※■は評価主体を表す

NO. 1

主体	施策コード			事務事業名	主要	戦略	公約	担当部	担当課	R3年度事業費 (決算額：千円)	課題	総合評価	方向性	投入資源	
	章	節	施策											事業費	労働量
■	05	06	01	水路整備事業	■		■	建設部	道路治水課	25,977	●	☆☆	見直して継続	増加	増加
■	05	06	01	排水機場施設整備事業	■			建設部	道路治水課	2,805	●	☆☆☆	見直して継続	増加	増加
■	05	06	01	都市下水道整備事業	■			建設部	下水道課	547,305	●	☆☆	見直して継続	増加	増加
■	05	06	01	雨水流出抑制対策事業				建設部	下水道課	27	○	☆	現状のまま継続	現状維持	現状維持
■	05	06	01	雨水整備事業	■		■	建設部	下水道課	1,101,463	○	☆☆	見直して継続	増加	増加
■	05	06	02	排水路維持管理事業	■			建設部	道路治水課	108,411	○	☆☆	見直して継続	増加	増加
■	05	06	02	水路管理事務				建設部	道路治水課	3,401	○	☆☆	見直して継続	増加	増加
■	05	06	02	排水機場施設維持更新事業	■		■	建設部	道路治水課	403,638	●	☆☆	見直して継続	増加	増加
■	05	06	02	施設改修事業	■			建設部	下水道課	409,575	○	☆☆	見直して継続	増加	増加
■	05	06	02	維持管理事業				建設部	下水道課	666,050	○	☆☆	見直して継続	増加	増加
■	05	06	03	公共下水道推進事業	■			建設部	下水道課	1,018,007	○	☆☆	見直して継続	増加	増加
■	05	06	03	一般管理事務				建設部	下水道課	4,364	○	☆☆	現状のまま継続	現状維持	現状維持
■	05	06	03	中川流域下水道建設事業				建設部	下水道課	76,669	—	☆☆☆	現状のまま継続	現状維持	現状維持
■	05	06	03	汚水整備事業	■			建設部	下水道課	1,183,634	○	☆☆	見直して継続	増加	増加
■	05	06	03	水洗化促進事業				建設部	下水道課	3,933	○	☆☆	現状のまま継続	現状維持	現状維持
■	05	06	04	河川改修促進事業				建設部	道路治水課		○	☆☆	現状のまま継続	現状維持	現状維持
										5,555,258	部の事業費計				

【課題】 —：課題はほとんどない，○：ある程度課題がある，●：大きな課題がある / 【総合評価】 ☆☆☆：順調，☆☆：概ね順調，☆：遅れ

【別紙】節を構成する事務事業の評価結果（対象年度R3年度）

NO.2

主体	施策コード			事務事業名	主要	戦略	公約	担当部	担当課	R3年度事業費 (決算額：千円)	課題	総合評価	方向性	投入資源	
	章	節	施策											事業費	労働量
5,555,258											部の事業費計				

【課題】—：課題はほとんどない，○：ある程度課題がある，●：大きな課題がある / 【総合評価】☆☆☆：順調，☆☆：概ね順調，☆：遅れ

施策評価シート（対象：R3年度実施施策）

総合計画の体系	章（施策の柱）	5	都市基盤・環境	担当部	●建設部	都市デザイン部
	節	7	安全で良質な住環境づくり			

1. 節の概要

※●は評価主体

分野別将来目標 （10年後の八潮市では）	道路、公園、上下水道等の都市基盤及び公共交通の整備や、自然と調和した良好な環境と景観に配慮した街並みの形成が進み、やすらぎと潤いを感じながら、市民が安全・快適に暮らしています。また、市民が、主体的に美化活動や環境活動等に取り組み、地域の生活環境を守るまちとなっています。	基本目標	様々な世代、生活様式に対応した住宅が安定して供給され、市民が良質な住まいで安心して暮らしています。
-------------------------	---	------	---

2. 実施結果

成果指標	現状値	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度
	計画・目標	計画・目標	計画・目標	計画・目標	計画・目標	計画・目標	計画・目標	計画・目標	計画・目標	計画・目標	計画・目標
	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績
① 「八潮市市営住宅長寿命化計画」に基づく改修率（共同施設、住戸）	0%	—	—	—	—	100%	—	—	—	—	100%
	—	20%	20%	40%	60%	100%	—	—	—	—	—
② 住宅の耐震化率	78.80%	—	—	—	—	95%	—	—	—	—	—
	—	0.82	0.83	0.84	0.86	0.83	0.84	—	—	—	—
③	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
④	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑤	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

施策の内容	R3年度 事業費（千円）	事務事業数	総合評価			担当課
			順調	概ね順調	遅れ	
1 市営住宅の充実	16,965	3	2	1	0	市営住宅課
2 良質な住宅確保の促進	13,407	4	1	0	3	市営住宅課、都市計画課、開発建築課
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
計	30,372	7	3	1	3	

総合計画の体系	章（施策の柱）	5	都市基盤・環境	評価主体（部名）	建設部
	節	7	安全で良質な住環境づくり	評価者名	荒川 俊
評価主体が推進する施策の概要	<p>(1) 市営住宅の充実：居住環境を維持するため、適宜修繕等を行い、更新期を迎えている低層市営住宅は、既存賃貸物件を主に柔軟な戸数管理が可能な借上げ型での整備を実施する。また、中層市営住宅については、「八潮市市営住宅長寿命化計画」に基づき、計画的に改修工事を実施する。</p> <p>(2) 良質な住宅の供給促進：高齢者や障がいのある人への配慮、福祉の施策と連携を図りながら総合的な住宅施策を実施する。</p>				

3. 節の分析（部が展開する節の分析）

施策の実施状況	(説明)		
	<p>(1) 市営住宅の充実</p> <ul style="list-style-type: none"> 市営住宅の居住環境を維持するため、修繕等を実施した。 「八潮市市営住宅長寿命化計画（改定版）」を策定した。 <p>(2) 良質な住宅の供給促進</p> <ul style="list-style-type: none"> 高齢者の居住の安定を確保するため、高齢者向け優良賃貸住宅へ家賃減額補助を実施した。 		
課題	<input type="checkbox"/> 課題はほとんどない <input checked="" type="checkbox"/> ある程度課題がある <input type="checkbox"/> 大きな課題がある		
	<p>(1) 市営住宅の充実</p> <ul style="list-style-type: none"> 市内の借家は、低廉な家賃が減り、高額な家賃の物件が増えており、公営住宅を希望する市民が増える可能性が高い。 		

4. 節の評価（部が展開する節の総合評価）

総合評価	評価理由
☆☆☆ 順調	<ul style="list-style-type: none"> 市営住宅の長寿命化を図り、ライフサイクルコスト縮減に向け、計画的な修繕や予防保全的な維持管理を行うための「市営住宅長寿命化計画（改定版）」を策定した。 高齢者向け住宅については、民間が整備する高齢者向け優良賃貸住宅に対する支援を行い、居住の安定が図られた。

5. 今後の方針（部が展開する節の方針）

方向性	<input type="checkbox"/> 現状のまま推進 <input checked="" type="checkbox"/> 見直して推進 <input type="checkbox"/> 大幅に見直して推進																															
施策の展開方針	<p>(説明)</p> <ul style="list-style-type: none"> 更新期を迎えている低層市営住宅については、既存賃貸物件を主に柔軟な戸数管理が可能な借上げ型での整備に移行する。 長寿命化を図るべき中層市営住宅については、「市営住宅長寿命化計画（改定版）」に基づき、財政負担を考慮し、計画的に改修を進める。 高齢者向け住宅については、民間が整備する高齢者向け優良賃貸住宅に対する家賃対策補助を認定期間満了まで支援する。 																															
	<p>■重点事業（部で5事業まで）</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">章</th> <th colspan="2">施策コード</th> <th rowspan="2">施策の内容</th> <th rowspan="2">事務事業</th> </tr> <tr> <th>節</th> <th>施策</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>05</td> <td>07 01</td> <td>市営住宅の充実</td> <td>市営住宅建替等事業</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>05</td> <td>07 01</td> <td>市営住宅の充実</td> <td>市営住宅改修事業</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>05</td> <td>07 01</td> <td>市営住宅の充実</td> <td>市営住宅管理事業</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>05</td> <td>07 02</td> <td>良質な住宅確保の促進</td> <td>高齢者向け優良賃貸住宅整備事業</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	章	施策コード		施策の内容	事務事業	節	施策	1	05	07 01	市営住宅の充実	市営住宅建替等事業	2	05	07 01	市営住宅の充実	市営住宅改修事業	3	05	07 01	市営住宅の充実	市営住宅管理事業	4	05	07 02	良質な住宅確保の促進	高齢者向け優良賃貸住宅整備事業	5			
章	施策コード		施策の内容	事務事業																												
	節	施策																														
1	05	07 01	市営住宅の充実	市営住宅建替等事業																												
2	05	07 01	市営住宅の充実	市営住宅改修事業																												
3	05	07 01	市営住宅の充実	市営住宅管理事業																												
4	05	07 02	良質な住宅確保の促進	高齢者向け優良賃貸住宅整備事業																												
5																																

※施策（節）を推進する上で、次年度重点的に取り組む事業を5事業まで抽出

☆☆☆：順調（最終目標達成に向け、順調に成果があがっている） ☆：遅れ（このままでは、最終目標の達成が難しい）

☆☆：概ね順調（最終目標達成に向け、やや遅れているが概ね順調）

【別紙】節を構成する事務事業の評価結果（対象年度R3年度）

※■は評価主体を表す

NO.1

主体	施策コード			事務事業名	主要	戦略	公約	担当部	担当課	R3年度事業費 (決算額：千円)	課題	総合評価	方向性	投入資源	
	章	節	施策											事業費	労働量
■	05	07	01	市営住宅改修事業	■			建設部	市営住宅課	1,760	○	☆☆☆	現状のまま継続	現状維持	現状維持
■	05	07	01	市営住宅管理事業				建設部	市営住宅課	9,067	○	☆☆☆	現状のまま継続	現状維持	現状維持
■	05	07	01	市営住宅建替等事業	■			建設部	市営住宅課	6,138	○	☆☆	見直して継続	増加	増加
■	05	07	02	高齢者向け優良賃貸住宅整備事業				建設部	市営住宅課	12,330	○	☆☆☆	現状のまま継続	現状維持	現状維持
	05	07	02	住生活基本計画策定事業				都市デザイン部	都市計画課	0	○	☆	現状のまま継続	増加	増加
	05	07	02	建築行政事務				都市デザイン部	開発建築課	299	●	☆	現状のまま継続	増加	増加
	05	07	02	民間住宅等耐震化促進事業	■			都市デザイン部	開発建築課	779	●	☆	見直して継続	増加	増加
										29,295		部の事業費計			

【課題】—：課題はほとんどない，○：ある程度課題がある，●：大きな課題がある / 【総合評価】☆☆☆：順調，☆☆：概ね順調，☆：遅れ

【別紙】節を構成する事務事業の評価結果（対象年度R3年度）

主体	施策コード			事務事業名	主要	戦略	公約	担当部	担当課	R3年度事業費 (決算額：千円)	課題	総合評価	方向性	投入資源		
	章	節	施策											事業費	労働量	
										29,295	部の事業費計					

【課題】 —：課題はほとんどない，○：ある程度課題がある，●：大きな課題がある / 【総合評価】☆☆☆：順調，☆☆：概ね順調，☆：遅れ

施策評価シート（対象：R3年度実施施策）

総合計画の体系	章（施策の柱）	5	都市基盤・環境	担当部	●都市デザイン部	建設部
	節	7	安全で良質な住環境づくり			

1. 節の概要

※●は評価主体

分野別将来目標 （10年後の八潮市では）	道路、公園、上下水道等の都市基盤及び公共交通の整備や、自然と調和した良好な環境と景観に配慮した街並みの形成が進み、やすらぎと潤いを感じながら、市民が安全・快適に暮らしています。また、市民が、主体的に美化活動や環境活動等に取り組み、地域の生活環境を守るまちとなっています。	基本目標	様々な世代、生活様式に対応した住宅が安定して供給され、市民が良質な住まいで安心して暮らしています。
-------------------------	---	------	---

2. 実施結果

成果指標	現状値	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度
	計画・目標	計画・目標	計画・目標	計画・目標	計画・目標	計画・目標	計画・目標	計画・目標	計画・目標	計画・目標	計画・目標
	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績
① 「八潮市市営住宅長寿命化計画」に基づく改修率（共同施設、住戸）	0%	—	—	—	—	100%	—	—	—	—	100%
	—	0.2	0.2	40%	0.6	1					
② 住宅の耐震化率	78.80%	—	—	—	—	95%	—	—	—	—	—
	—	0.82	0.83	0.84	0.86	0.83	0.84				
③	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—										
④	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—										
⑤	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—										

施策の内容	R3年度 事業費（千円）	事務事業数	総合評価			担当課
			順調	概ね順調	遅れ	
1 市営住宅の充実	16,965	3	2	1	0	市営住宅課
2 良質な住宅確保の促進	13,407	4	1	0	3	市営住宅課、都市計画課、開発建築課
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
計	30,372	7	3	1	3	

総合計画の体系	章（施策の柱）	5	都市基盤・環境	評価主体（部名）	都市デザイン部
	節	7	安全で良質な住環境づくり	評価者名	中村 史朗
評価主体が推進する施策の概要	<ul style="list-style-type: none"> 住宅施策の体系的整理を行い、住生活基本計画策定に向けた調査、研究を行います。 民間住宅の耐震性を確保するよう耐震相談や、簡易耐震診断を行うとともに、耐震化に関する助成制度を実施します。 住宅の安全性を確保するため、建築確認検査制度を適正に運用します。 通学路等の安全性を確保するため、ブロック塀等の安全対策を推進します。 				

3. 節の分析（部が展開する節の分析）

施策の実施状況	(説明)		
	<ul style="list-style-type: none"> 住宅施策のうち、埼玉県マンション管理士会主催の無料相談会を、埼玉県東部6市1町で順次実施した。（八潮市はコロナ禍のため開催見合わせ） 民間住宅の耐震性を確保するよう昭和56年6月以前に旧耐震基準で建築された木造住宅の耐震診断・耐震改修補助金交付制度についてPRを実施し、改修1件に補助金を交付した。 地震によるブロック塀等の倒壊を防止するため、危険ブロック塀等撤去改修補助金制度についてPRを実施し、撤去2件、改修1件に補助金を交付した。 建築基準法等、関係法令に基づき適正に事務を執行した。 		
課題	課題はほとんどない	ある程度課題がある	● 大きな課題がある
	<ul style="list-style-type: none"> 住生活基本計画の策定には、高齢者の居住や子育てに適した住宅及び公営住宅に関する事など、庁内における横断的な体制等による検討が必要である。 地震による建築物及びブロック塀等の倒壊の危険性について、所有者の意識を高め安全対策を推進する必要がある。 		

4. 節の評価（部が展開する節の総合評価）

総合評価	評価理由
☆ 遅れ	<ul style="list-style-type: none"> 住生活基本計画の策定に向けた準備が進んでいない。 補助金交付事業については、コロナ禍で啓発活動が十分できなかったため、耐震改修補助金1件、危険ブロック塀等撤去2件、改修1件と少数であった。 以上のことから、総合評価を遅れと判断した。

☆☆☆：順調（最終目標達成に向け、順調に成果があがっている） ☆：遅れ（このままでは、最終目標の達成が難しい）

☆☆：概ね順調（最終目標達成に向け、やや遅れているが概ね順調）

5. 今後の方針（部が展開する節の方針）

方向性	<input type="checkbox"/> 現状のまま推進 <input checked="" type="checkbox"/> 見直して推進 <input type="checkbox"/> 大幅に見直して推進																																							
	<input checked="" type="checkbox"/> 重点化(拡充) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> その他																																							
施策の展開方針	(説明) <ul style="list-style-type: none"> 住生活基本計画の必要性や、策定するための方法、手段、期間について検討を行うとともに、住宅施策を実施するために庁内の横断的な体制についても検討を行う。 木造住宅やブロック塀等の安全性を確保するため、耐震化対策について啓発活動を推進するとともに、更なる補助金交付制度の拡充等について検討を行う。 																																							
■ 重点事業（部で5事業まで）																																								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">施策コード</th> <th rowspan="2">施策の内容</th> <th rowspan="2">事務事業</th> </tr> <tr> <th>章</th> <th>節</th> <th>施策</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>05</td> <td>07</td> <td>02</td> <td>良質な住宅確保の促進</td> <td>民間住宅等耐震化促進事業</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		施策コード			施策の内容	事務事業	章	節	施策	1	05	07	02	良質な住宅確保の促進	民間住宅等耐震化促進事業	2						3						4						5					
	施策コード			施策の内容	事務事業																																			
	章	節	施策																																					
1	05	07	02	良質な住宅確保の促進	民間住宅等耐震化促進事業																																			
2																																								
3																																								
4																																								
5																																								

※施策（節）を推進する上で、次年度重点的に取り組む事業を5事業まで抽出

【別紙】節を構成する事務事業の評価結果（対象年度R3年度）

※■は評価主体を表す

NO. 1

主体	施策コード			事務事業名	主要	戦略	公約	担当部	担当課	R3年度事業費 (決算額：千円)	課題	総合評価	方向性	投入資源	
	章	節	施策											事業費	労働量
	05	07	01	市営住宅改修事業	■			建設部	市営住宅課	1,760	○	☆☆☆	現状のまま継続	現状維持	現状維持
	05	07	01	市営住宅管理事業				建設部	市営住宅課	9,067	○	☆☆☆	現状のまま継続	現状維持	現状維持
	05	07	01	市営住宅建替等事業	■			建設部	市営住宅課	6,138	○	☆☆	見直して継続	増加	増加
	05	07	02	高齢者向け優良賃貸住宅整備事業				建設部	市営住宅課	12,330	○	☆☆☆	現状のまま継続	現状維持	現状維持
■	05	07	02	住生活基本計画策定事業				都市デザイン部	都市計画課	0	○	☆	現状のまま継続	増加	増加
■	05	07	02	建築行政事務				都市デザイン部	開発建築課	299	●	☆	現状のまま継続	増加	増加
■	05	07	02	民間住宅等耐震化促進事業	■			都市デザイン部	開発建築課	779	●	☆	見直して継続	増加	増加
										1,077	部の事業費計				

【課題】 —：課題はほとんどない，○：ある程度課題がある，●：大きな課題がある / 【総合評価】☆☆☆：順調，☆☆：概ね順調，☆：遅れ

施策評価シート（対象：R3年度実施施策）

総合計画の体系	章（施策の柱）	5	都市基盤・環境	担当部	●生活安全部		
	節	8	環境にやさしいまちづくり				

1. 節の概要

※●は評価主体

分野別将来目標 （10年後の八潮市では）	道路、公園、上下水道等の都市基盤及び公共交通の整備や、自然と調和した良好な環境と景観に配慮した街並みの形成が進み、やすらぎと潤いを感じながら、市民が安全・快適に暮らしています。また、市民が、主体的に美化活動や環境活動等に取り組み、地域の生活環境を守るまちとなっています。	基本目標	市民は、水と豊かな緑に囲まれた地域の自然や生活環境を守り、自然とふれあいながら生活しています。また、市民と行政が一体となって、地球温暖化の防止のための省エネルギーやエコ活動等の環境活動に取り組んでいます。
-------------------------	---	------	--

2. 実施結果

成果指標	現状値	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度
	計画・目標	計画・目標	計画・目標	計画・目標	計画・目標	計画・目標	計画・目標	計画・目標	計画・目標	計画・目標	計画・目標
	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績
① 市の事務・事業に伴い排出する温室効果ガス排出量（埼玉県の中期目標「平成32年までに平成17年比25%削減」に準じる。）	4,637t-CO2	—	—	—	—	4,308 t-CO2	—	—	—	—	—
	—	5,824 t-CO2	6,617 t-CO2	6,569 t-CO2	6,009 t-CO2	5,906 t-CO2	5,459 t-CO2				
② 市内の河川の水質基準達成率	50%	—	—	—	—	60%	—	—	—	—	65%
	—	70%	60%	50%	60%	60%	55%				
③ 市内における太陽光発電設備の発電容量の累計	8,878 kW	—	—	—	—	9,640 kW	—	—	—	—	20,457 kW
	—	12,191 kW	12,932 kW	14,021 kW	14,733 kW	15,267 kW	15,706 kW				
④	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
⑤	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

施策の内容	R3年度 事業費（千円）	事務事業数	総合評価			担当課
			順調	概ね順調	遅れ	
1 地球環境問題への対応	900	1	0	1	0	環境リサイクル課
2 環境保全対策への推進	354	1	0	1	0	環境リサイクル課
3 環境汚染防止への取組	3,765	2	1	1	0	環境リサイクル課
4						
5						
6						
7						
8						
9						
計	5,019	4	1	3	0	

総合計画の体系	章（施策の柱）	5	都市基盤・環境	評価主体（部名）	生活安全部
	節	8	環境にやさしいまちづくり	評価者名	中西 恵一
評価主体が推進する施策の概要	<p>1. 地球環境問題への対応 埼玉県東南部地域5市1町による「ゼロカーボンシティ」共同宣言を行い、2050年二酸化炭素排出実質ゼロに取り組みます。また、併せて八潮市地球温暖化対策実行計画（事務・事業編）に基づき二酸化炭素をはじめとする温室効果ガス削減に取り組みます。</p> <p>2. 環境保全対策の推進 市民団体等と連携して自然保護や環境保全に努めるとともに、八潮市環境マネジメントシステムに基づきエコオフィスに取り組みます。</p> <p>3. 環境汚染防止への取組 環境汚染物質や放射線量を定期的に測定するなど、良好な生活環境の維持に努めます。また、公害防止対策として工場等の立ち入り調査を実施するとともに、必要に応じて適切な指導を行います。</p>				

3. 節の分析（部が展開する節の分析）

施策の実施状況	(説明)		
	<ul style="list-style-type: none"> 埼玉県東南部地域5市1町による「ゼロカーボンシティ」共同宣言を行い、2050年二酸化炭素排出実質ゼロに取り組みました。 環境月間及び消費生活展において、環境保全に関する啓発を行いました。 住宅用太陽光発電システム設置費補助金を30件総額90万円交付しました。 公害に関する苦情139件（大気汚染24件、水質汚濁5件、騒音47件、振動12件、悪臭8件、その他43件）に対応しました。 学校及び保育所等の給食食材の放射能濃度を測定し安全を確認しました。 		
課題	<input type="checkbox"/> 課題はほとんどない <input checked="" type="checkbox"/> ある程度課題がある <input type="checkbox"/> 大きな課題がある		
	<ul style="list-style-type: none"> 持続可能な開発目標（SDGs）の考えに基づいて環境施策の具現化を図る必要がある。 市民や市内事業所などを対象とした八潮市地球温暖化対策実行計画（区域・施策編）を策定し、温室効果ガスの削減に取り組む必要がある。 基準値を超えていない公害に対する苦情が多く住民感情に配慮した適切な対応が必要である。 		

4. 節の評価（部が展開する節の総合評価）

総合評価	評価理由
☆☆ 概ね順調	<p>庁内の省エネの取組として昼休みに室内の電気の消灯等を行うとともに、住宅用太陽光発電システム設置費補助金を交付し、自然エネルギーの活用を促進するなど地球温暖化防止対策が進められていること。また、市民からの公害等の苦情対応や放射性物質の測定等が適切に実施されていることから概ね順調と評価する。</p>

5. 今後の方針（部が展開する節の方針）

方向性	<input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま推進 <input type="checkbox"/> 見直して推進 <input type="checkbox"/> 大幅に見直して推進		
施策の展開方針	重点化(拡充) 縮小 その他		
	<p>(説明)</p> <ul style="list-style-type: none"> 持続可能な開発目標（SDGs）に基づく施策の実行については、先進自治体の取組状況などを参考に検討する。 自然保護や環境保全については、環境市民団体等と連携し事業の充実を図る。 八潮市地球温暖化対策実行計画（区域・施策編）の策定については、気候変動適応計画の策定及び八潮市環境基本計画の見直しと併せて、本市の特性を考慮しながら先進自治体の取組状況などを参考に検討する。 人間関係や地域コミュニティに起因する苦情が増えており、市民の立場に立った適切な対応を心掛ける。 埼玉県東南部地域ゼロカーボンシティ推進協議会において、2050年二酸化排出実質ゼロに向けた共同取組について検討する。 		
■重点事業（部で5事業まで）			
	施策コード	施策の内容	事務事業
	章 節 施策		
1	05 08 01	地球環境問題への対応	循環型社会推進事業
2	05 08 02	環境保全対策への推進	環境保全対策推進事業
3	05 08 03	環境汚染防止への取組	公害対策事業
4	05 08 03	環境汚染防止への取組	放射能対策事業
5			

※施策（節）を推進する上で、次年度重点的に取り組む事業を5事業まで抽出

☆☆☆：順調（最終目標達成に向け、順調に成果があがっている） ☆：遅れ（このままでは、最終目標の達成が難しい）

☆☆：概ね順調（最終目標達成に向け、やや遅れているが概ね順調）

【別紙】節を構成する事務事業の評価結果（対象年度R3年度）

※■は評価主体を表す

NO.1

主体	施策コード			事務事業名	主要	戦略	公約	担当部	担当課	R3年度事業費 (決算額：千円)	課題	総合評価	方向性	投入資源	
	章	節	施策											事業費	労働量
■	05	08	01	循環型社会推進事業	■		■	生活安全部	環境リサイクル課	900	●	☆☆	見直して継続	増加	増加
■	05	08	02	環境保全対策推進事業	■		■	生活安全部	環境リサイクル課	354	○	☆☆	見直して継続	増加	増加
■	05	08	03	公害対策事業				生活安全部	環境リサイクル課	3,226	○	☆☆	現状のまま継続	現状維持	現状維持
■	05	08	03	放射能対策事業				生活安全部	環境リサイクル課	539	○	☆☆☆	見直して継続	現状維持	現状維持
										5,020	部の事業費計				

【課題】 —：課題はほとんどない， ○：ある程度課題がある， ●：大きな課題がある / 【総合評価】 ☆☆☆：順調， ☆☆：概ね順調， ☆：遅れ

【別紙】節を構成する事務事業の評価結果（対象年度R3年度）

NO. 2

主体	施策コード			事務事業名	主要	戦略	公約	担当部	担当課	R3年度事業費 (決算額：千円)	課題	総合評価	方向性	投入資源	
	章	節	施策											事業費	労働量
										5,020	部の事業費計				

【課題】—：課題はほとんどない，○：ある程度課題がある，●：大きな課題がある / 【総合評価】☆☆☆：順調，☆☆：概ね順調，☆：遅れ

施策評価シート（対象：R3年度実施施策）

総合計画の体系	章（施策の柱）	5	都市基盤・環境	担当部	●生活安全部		
	節	9	清潔できれいなまちづくり				

1. 節の概要

※●は評価主体

分野別将来目標 （10年後の八潮市では）	道路、公園、上下水道等の都市基盤及び公共交通の整備や、自然と調和した良好な環境と景観に配慮した街並みの形成が進み、やすらぎと潤いを感じながら、市民が安全・快適に暮らしています。また、市民が、主体的に美化活動や環境活動等に取り組み、地域の生活環境を守るまちとなっています。	基本目標	循環型社会の構築に向けて、市民、事業者、行政が一体となり様々な施策に取り組み、ごみの資源化及び減量化が進んでいます。また、排出されたごみが適正に処理されています。さらに、市民が主体となって「自分たちのまちは自分たちできれいに」を基本に美化活動が実施され、きれいな環境が整っています。
-------------------------	---	------	---

2. 実施結果

成果指標	現状値	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度
		計画・目標	計画・目標	計画・目標	計画・目標	計画・目標	計画・目標	計画・目標	計画・目標	計画・目標	計画・目標
		実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績
① 一人一日当たりのごみ搬出量（家庭系可燃ごみ）	570グラム	—	—	—	—	545グラム	—	—	—	—	520グラム
	—	565グラム	549グラム	546グラム	548グラム	564グラム	546グラム				
② 資源化率（可燃ごみ・不燃ごみ・資源ごみ（事業系含む）のうち、資源となるものの割合）	12.00%	—	—	—	—	15%	—	—	—	—	20%
	—	11.7%	15.3%	15.4%	16.2%	15.4%	16.2%				
③	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—										
④	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—										
⑤	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—										

施策の内容	R3年度 事業費（千円）	事務事業数	総合評価			担当課
			順調	概ね順調	遅れ	
1 ごみの広域処理の充実	357,178	1	0	1	0	環境リサイクル課
2 ごみの独自処理の充実	184,003	3	0	1	2	環境リサイクル課 リサイクルプラザ
3 ごみの減量化・資源化の推進	402,951	4	0	4	0	環境リサイクル課、環境リサイクル課 リサイクルプラザ
4 環境衛生事業の充実	9,074	5	1	4	0	環境リサイクル課
5 環境美化活動の推進	1,251	2	1	1	0	環境リサイクル課
6						
7						
8						
9						
計	954,457	15	2	11	2	

総合計画の体系	章（施策の柱）	5	都市基盤・環境	評価主体（部名）	生活安全部
	節	9	清潔できれいなまちづくり	評価者名	中西 恵一
評価主体が推進する施策の概要	1. ごみの広域処理の充実 東埼玉資源環境組合及びその構成市町と連携し、燃えるごみとし尿の適切な処理に努めます。 2. ごみの独自処理の充実 ごみの資源化を推進するため、リサイクルプラザの適切な維持管理と長寿命化に取り組みます。 3. ごみの減量化・資源化の推進 ごみの分別の徹底を図るため、広報やしおやごみカレンダーをわかりやすく工夫するとともに、収集体制の充実を図ります。また、資源回収を行った団体に対し、奨励金を交付し活動を支援します。 4. 環境衛生事業の充実 害虫駆除や雑草除去、狂犬病の予防注射やペットの適正飼養、浄化槽の適正な管理など多岐にわたる環境衛生事業を計画的に推進します。				

3. 節の分析（部が展開する節の分析）

施策の実施状況	(説明) ・廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき「八潮市一般廃棄物処理基本計画～ごみ処理編～」を策定しました。 ・ごみを出すことが困難な高齢者や障がいのある方の家庭のごみを戸別に収集する「まごころ収集」を実施しました。 ・リサイクルプラザに搬入された粗大ごみ等を細かく分別して資源化しました。 ・資源回収した70団体に対し、奨励金5,357,600円を交付しました。 ・獣医師の協力のもと狂犬予防法に基づき3,098頭に注射をしました。 ・飼い主不明等の動物死体252頭を収容し火葬しました。		
	課題はほとんどない	<input checked="" type="checkbox"/> ある程度課題がある	大きな課題がある
課題	・1人1日当たりの家庭系可燃ごみの排出量が東埼玉資源環境組合構成市の中で一番多い状況である。 ・リサイクルプラザの設備や人員の関係で粗大ごみの処理に時間を要し、混雑しているときには回収の予約が2か月先という状況が発生している。 ・リサイクルプラザの長寿命化とあわせて建替えの検討が必要である。		

4. 節の評価（部が展開する節の総合評価）

総合評価	評価理由
☆☆ 概ね順調	東埼玉資源環境組合及びその構成市町と連携したごみの減量化、リサイクルプラザにおける徹底したごみの資源化、更にはペットボトルを専用のネット袋による回収方法の変更を行い、混乱等も無いことから概ね順調と評価する。

5. 今後の方針（部が展開する節の方針）

方向性	<input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま推進 <input type="checkbox"/> 見直して推進 <input type="checkbox"/> 大幅に見直して推進 <input type="checkbox"/> 重点化(拡充) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> その他		
施策の展開方針	(説明) ・「八潮市一般廃棄物処理基本計画～ごみ処理編～」に基づき、ごみの減量化を推進する。具体的な方法として食品ロスや水切り、リサイクル可能な紙類の分別の徹底を図る。 ・リサイクルプラザの長寿命化を図るため、計画的な修繕を実施する。		
■重点事業（部で5事業まで）			
	施策コード	施策の内容	事務事業
	章 節 施策		
1	05 09 03	ごみの減量化・資源化の推進	ごみ収集運搬事業
2	05 09 03	ごみの減量化・資源化の推進	リサイクル活動推進事業
3	05 09 03	ごみの減量化・資源化の推進	清掃行政推進事業
4	05 09 04	環境衛生事業の充実	環境衛生推進事業
5	05 09 04	環境衛生事業の充実	動物愛護事業

※施策（節）を推進する上で、次年度重点的に取り組む事業を5事業まで抽出

☆☆☆：順調（最終目標達成に向け、順調に成果があがっている） ☆：遅れ（このままでは、最終目標の達成が難しい）

☆☆：概ね順調（最終目標達成に向け、やや遅れているが概ね順調）

【別紙】節を構成する事務事業の評価結果（対象年度R3年度）

※■は評価主体を表す

NO.1

主体	施策コード			事務事業名	主要	戦略	公約	担当部	担当課	R3年度事業費 (決算額：千円)	課題	総合評価	方向性	投入資源	
	章	節	施策											事業費	労働量
■	05	09	01	広域処理事業				生活安全部	環境リサイクル課	357,178	○	☆☆	現状のまま継続	現状維持	現状維持
■	05	09	02	リサイクルプラザ管理運営事業				生活安全部	環境リサイクル課 リサイクルプラザ	166,955	○	☆☆	見直して継続	増加	増加
■	05	09	02	リサイクルプラザ改修・備品整備事業	■			生活安全部	環境リサイクル課 リサイクルプラザ	16,097	●	☆	見直して継続	増加	増加
■	05	09	02	リサイクルプラザ環境整備事業				生活安全部	環境リサイクル課 リサイクルプラザ	952	●	☆	見直して継続	現状維持	現状維持
■	05	09	03	清掃行政推進事業				生活安全部	環境リサイクル課	2,101	○	☆☆	現状のまま継続	増加	増加
■	05	09	03	し尿処理事業				生活安全部	環境リサイクル課	8,885	○	☆☆	現状のまま継続	現状維持	現状維持
■	05	09	03	ごみ収集運搬事業	■			生活安全部	環境リサイクル課	384,582	○	☆☆	現状のまま継続	増加	増加
■	05	09	03	リサイクル活動推進事業				生活安全部	環境リサイクル課 リサイクルプラザ	7,383	○	☆☆	現状のまま継続	現状維持	現状維持
■	05	09	04	畜犬登録等事業				生活安全部	環境リサイクル課	188	○	☆☆	現状のまま継続	現状維持	現状維持
■	05	09	04	環境衛生推進事業				生活安全部	環境リサイクル課	2,875	○	☆☆☆	現状のまま継続	現状維持	現状維持
■	05	09	04	防疫・草刈事業	■			生活安全部	環境リサイクル課	4,419	○	☆☆	現状のまま継続	現状維持	現状維持
■	05	09	04	動物愛護事業				生活安全部	環境リサイクル課	1,593	○	☆☆	現状のまま継続	現状維持	現状維持
■	05	09	04	浄化槽適正管理促進事業				生活安全部	環境リサイクル課	0	○	☆☆	現状のまま継続	現状維持	現状維持
■	05	09	05	ゴミゼロ運動事業	■			生活安全部	環境リサイクル課	0	○	☆☆	現状のまま継続	現状維持	現状維持
■	05	09	05	清掃美化活動推進事業				生活安全部	環境リサイクル課	1,251	○	☆☆☆	現状のまま継続	現状維持	現状維持
										954,457	部の事業費計				

【課題】—：課題はほとんどない，○：ある程度課題がある，●：大きな課題がある / 【総合評価】☆☆☆：順調，☆☆：概ね順調，☆：遅れ

【別紙】節を構成する事務事業の評価結果（対象年度R3年度）

主体	施策コード			事務事業名	主要	戦略	公約	担当部	担当課	R3年度事業費 (決算額：千円)	課題	総合評価	方向性	投入資源		
	章	節	施策											事業費	労働量	
										954,457	部の事業費計					

【課題】—：課題はほとんどない，○：ある程度課題がある，●：大きな課題がある / 【総合評価】☆☆☆：順調，☆☆：概ね順調，☆：遅れ