

## 質 問 書 兼 質 問 回 答 書

工事名：八潮市立新設小学校建設工事（電気設備工事）

質問 番号	仕様書 (ページ)	図面 番号	質 問	回 答
1		E50	太陽光発電設備 平面図において配線・配管の記載が御座いません。御指示下さい。	E-038～E-042 図にて配線ルートを記載していますのでご確認ください。
2		E03	設計概要 12.プレートの材質について、新金属製と合成樹脂製と御座いますが、図面にそれぞれの記載が無い為、どちらを使用すれば良いかわかりません。御指示下さい。	全て新金属製としてください。
3			土曜日・日曜日・祝祭日について作業可能として見込んでるか教えて下さい。	積算上は見込んでいません。
4			足場を利用する箇所は御座いますでしょうか。その際、足場は単管足場でしょうか。それともローリングタワー・枠組足場を想定していますか。	高所作業が発生する場合は適宜見込んでください。 足場の種類に指定はありません。作業性等を考慮し適宜見込んでください。
5			社会情勢の変動等により工期内に材料の調達・製作が困難となった場合、工事の延伸は認めて頂けますでしょうか。	受注者の責めに帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができないときは、協議の上、検討することとします。 ただし、本件は、市南部地区の教室不足を発生させないよう令和8年度に新設小学校を開校することを目的とし

				た事業であることから、原則として、工期延長が生じないように施工してください。
6		E012・ E014～ 017	電灯設備図面の各階器具リスト「階段室 E1 LSS9MP/RP-4-30LN」の器具が照明器具姿図(E-12)にありません。LSS9MP/RP-4-30LN は、「LED ベースライト天井直付型 富士型 防湿・防雨型 3200lm 相当」の照明器具と考えて宜しいでしょうか。または、LSS9MP/RP-4-46LN に置き換えとした方が宜しいでしょうか。ご指示下さい。	「LED ベースライト天井直付型 富士型 防湿・防雨型 3200lm 相当」の照明器具と考えてよろしいです。
		E012・ 017	電灯設備図面の器具リスト「プール SP-17×14」と記載があります。プールに照明器具がプロットされていません。また SP-17 の器具が照明器具姿図(E-12)に記載されていません。プロットおよび照明器具姿図をご指示下さい。	プールには照明を設置しないため、不要としてください。