

質 問 書 兼 質 問 回 答 書

工事名：古新田保育所再整備工事（建築工事）

質問 番号	仕様書 (ページ)	図面 番号	質 問	回 答
1		特 001	工期 共通仮設費率の算定に用いる工期が未記入で不明です。 期間をご指示ください。	契約工期と同様です。なお、契約締結日は令和7年12月1日を予定しています。
2		特 001	化学物質の濃度測定について、特記仕様書に監督員の指定する室に印があります。 部屋名・箇所数をご指示下さい。	（1階）職員室、調理室、0、1歳児室、2歳児室、多目的室、（2階）3歳児室、4歳児室、5歳児室、遊戯室、休憩室(2)の計10箇所としてください。
3		A005,025	1Fテラス 床 磁器質タイルについて、外部仕上表には300角とありますが、1階平面詳細図では600角と相違しております。 1階平面詳細図を正として600角で宜しいでしょうか。ご指示下さい。	300角を正としてください。
4		A017,018	屋根(2)の排水溝部 防水 モルタル 塗(溶接金網共)とありますが、溶接金網の仕様が不明です。 4φ100×100として宜しいでしょうか。ご指示下さい。	2.6φ×50×50としてください。

5		A030	屋根(3)日除けシート`範囲にプール 2000×1500 2 か所ありますが、詳細図がありません。別途工事として宜しいでしょうか。 本工事の場合、仕様等ご提示下さい。	別途工事（備品）とします。
6		A036,037,043	園児用トイレ・ホール(遊戯室)SK 室の SK 枕棚について、材質・板厚の仕様が不明です。 ご指示下さい。	メラミン化粧板カウンター（ポストフォームカウンター U Y A（厚さ 20mm）同等品以上）としてください。
7		A053	衝突防止シールについて、参考内訳書と相違があります。 建具表から 4 か所×57 枚+2 か所×2 枚=232 か所となります。 参考内訳書では 184 か所とあります。 232 か所として宜しいでしょうか。 ご指示下さい。	232 ヶ所を正としてください。
8		S28	外部階段が 2 分割で記載されていますが、大きく溶融亜鉛メッキ処理が出来ないと思われます。 溶融亜鉛メッキ処理が可能な分割は可能でしょうか。 ご指示ください。	よろしいです。